			Calendario de	T *	ANA102 Ju	ıl. 2019							
k	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	)	Fin		D L M	'18   <sub>X</sub>   <sub>J</sub>	v	09 abr '18 L M X	၂
1		*	Rehabilitación de Redes CANA102	245.13 días	jue 15/1	1/18	lun 04/11						
2		-5	Adjudicación	0 días	lun 15/10	0/18	lun 15/10	/18					
3		4	Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/1	1/18	lun 11/03	3/19					
28		4	Ejecución	221 días	jue 13/1	2/18	mar 29/1	0/19					
29		-5	Polígono 1	99 días	jue 13/1	2/18	mar 07/0	5/19					
30		-5	Instalación	99 días	jue 13/12	2/18	mar 07/0	5/19					
31		4	Izado de postes	3 días	jue 13/12	2/18	lun 17/12	/18					
32		-5	Cimentaciones	4 días	lun 17/12	2/18	jue 20/12	/18					
33		-5	Retenidas	4 días	mar 12/0	03/19	vie 15/03	/19					
34		-5	Armados de Media y Baja Tensión	11 días	mar 12/0	03/19	mar 26/0	3/19					
35		4	Tendido de Conductor Media y Baja Tens	i 5 días	mié 20/0	3/19	mar 26/0	3/19					
36		4	Elementos de Protección y Maniobra	5 días	mié 20/0	3/19	vie 19/04	/19					
37		-5	Conexiones y Jumpers	4 días	jue 02/05	5/19	mar 07/0	5/19					
38		-5	Transformadores	4 días	jue 21/03	3/19	mar 26/0	3/19					
39		-5	Alumbrado Publico	7 días	mié 27/0	3/19	vie 05/04	/19					
40		-5	Normalización Suministros	9 días	lun 01/04	4/19	jue 11/04	/19					
41		-5	Remoción	26 días	mié 27/0	)3/19	vie 03/05	/19					
42		-5	Tendido de Conductor Media Tensión	8 días	mié 27/0	3/19	jue 11/04	/19					
43		-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	6 días	mié 03/0	)4/19	jue 18/04	/19					
44	Ť	-5	Armados de Media Tensión	4 días	lun 29/04	4/19	vie 03/05	/19					
45		-3	Armados de Baja Tensión	6 días	mié 03/0	4/19	mié 10/0	4/19					
			Tareas críticas	solo fin	=	]		Resume	en manual	Г			
			División crítica	solo duración	-			Resume	en del proy	ecto 🖺			
			Progreso de tarea crítica	Línea base	-			Tareas (	externas	-			
			Tarea	División de la l	ínea base 🕕			Hito ex	terno	$\Diamond$			
			División	Hito de línea b	ase $\Diamond$	>		Tarea ir	nactiva				
			Progreso de tarea	Hito	•	<b>&gt;</b>		Hito ina	activo				
			Tarea manual	Progreso del re	esumen =			Resume	en inactivo				
			solo el comienzo	Resumen	1			Fecha lí	mite	•			
			·	Página 1									

		Modo	Nombre de tarea	Calendario de	Duración	Comienzo		Fin		- 1	02 1 110			00 1 110	`
ı	0	de tarea	Nombre de tarea		Duracion	Comienzo		FIII		D	02 abr '18 L   M   X	J   V	SD	09 abr '18	
46			Transformadores		8 días	jue 04/04/	/19	lun 22/04							
47		-	Izado de postes		7 días	mar 09/04	1/19	mié 17/04	1/19						
48		-	Cierre de Polígono 1		0 días	mié 17/04,	/19	mié 17/04	1/19						
49		-	Polígono 2		100 días	mar 18/12	2/18	lun 13/05	/19						
50		-	Instalación		94 días	mar 18/12	2/18	vie 03/05	/19						
51		-	Izado de postes		5 días	mar 18/12	2/18	lun 24/12,	/18						
52		-	Cimentaciones		6 días	vie 21/12/	'18	vie 28/12,	/18						
53		-	Retenidas		6 días	lun 18/03/	/19	lun 25/03	/19						
54	<b>V</b>	-	Armados de Media y B	aja Tensión	11 días	lun 18/03/	/19	mar 02/04	1/19						
55		-	Tendido de Conductor	Media y Baja Tens	9 días	vie 05/04/	19	mié 17/04	l/19						
56	Ť	-	Elementos de Protecci	ón y Maniobra	10 días	vie 19/04/	'19	vie 03/05,	/19						
57		-5	Conexiones y Jumpers		5 días	vie 12/04/	<b>1</b> 9	jue 18/04,	/19						
58		-5	Transformadores		6 días	jue 11/04/	<b>/</b> 19	jue 18/04,	/19						
59		-5	Alumbrado Publico		14 días	vie 12/04/	<b>1</b> 9	jue 02/05,	/19						
60			Normalización Suminis	stros	7 días	vie 12/04/	19	lun 22/04	/19						
61		-5	Remoción		16 días	vie 19/04/	/19	lun 13/05	/19						
62		-	Tendido de Conductor	Media Tensión	12 días	vie 19/04/	19	mar 07/05	5/19						
63		-	Tendido de Conductor	Baja Tensión	11 días	vie 19/04/	19	lun 06/05	/19						
64		-	Armados de Media Ten	sión	3 días	jue 09/05/	/19	lun 13/05,	/19						
65	Ť	-5	Armados de Baja Tensi	ón	4 días	mar 30/04	1/19	lun 06/05	/19						
66		-	Transformadores		6 días	jue 25/04/	/19 ·	vie 03/05,	/19						
			Tareas críticas		solo fin	3			Resume	en m	anual				
			División crítica		solo duración				Resume	en de	el proyecto				
			Progreso de tarea crítica		Línea base	_			Tareas	exte	rnas				
			Tarea		División de la	línea base			Hito ex	tern	O .	$\Diamond$			
			División		Hito de línea l	oase $\Diamond$			Tarea ir	nacti	va				
			Progreso de tarea		Hito	<b>♦</b>			Hito ina	activ	0				
			Tarea manual		Progreso del r	resumen ===			Resume						
			solo el comienzo	Е	Resumen				Fecha li			•			
					Página 2										

i	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		02 abr '18 D L M X	J	09 abr '18 L   M   X   J
67		<b>-</b> 5	Izado de postes	6 días	lun 06/05/19	lun 13/05				
68		-5	Cierre de Polígono 2	0 días	lun 13/05/19	lun 13/05	5/19			
69		-5	Polígono 3	142 días	mar 25/12/1	18 jue 18/07	7/19			
70		<b>-</b> 5	Instalación	142 días	mar 25/12/1	l8 jue 18/07	7/19			
71		-5	Izado de postes	5 días	mar 25/12/1	8 lun 31/12	2/18			
72		-	Cimentaciones	6 días	lun 31/12/18	mar 08/0	1/19			
73		-5	Retenidas	6 días	mar 26/03/1	9 mié 03/0	4/19			
74		-5	Armados de Media y Baja Tensión	9 días	mié 27/03/1	9 mar 09/0	4/19			
75		<b>-</b> 5	Tendido de Conductor Media y Baja Ter	10 días	mié 03/04/1	9 mar 16/0	4/19			
76	•	-5	Elementos de Protección y Maniobra	6 días	lun 17/06/19	un 08/07	7/19			
77	Ť	-5	Conexiones y Jumpers	5 días	mié 26/06/1	9 jue 11/07	7/19			
78		-5	Transformadores	4 días	vie 19/04/19	mié 24/0	4/19			
79	Ť	-5	Alumbrado Publico	8 días	mar 09/07/1	9 jue 18/07	7/19			
80		-5	Normalización Suministros	15 días	mar 23/04/1	9 mar 14/0	5/19			
81		-5	Remoción	44 días	mar 23/04/1	l9 mar 25/0	6/19			
82	•	-5	Tendido de Conductor Media Tensión	13 días	mié 24/04/1	9 jue 06/06	5/19			
83	Ť	-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	12 días	mar 23/04/1	9 vie 24/05	5/19			
84		-5	Armados de Media Tensión	8 días	vie 26/04/19	mié 08/0	5/19			
85		-5	Armados de Baja Tensión	11 días	mar 11/06/1	9 mar 25/0	6/19			
86	•	-5	Transformadores	11 días	mié 15/05/1	9 lun 17/06	5/19			
87		-9	Izado de postes	14 días	vie 17/05/19	jue 06/06	5/19			
			Tareas críticas	solo fin			Resume	n manual		<u> </u>
			División crítica	solo duración	_			n del proyecto		
			Progreso de tarea crítica	Línea base			Tareas e	• •	-	_
			Tarea		línea base		Hito ext		$\Diamond$	
									<b>V</b>	
			DIVISION	Hito de línea	Dase \		Tarea in			
			Progreso de tarea	Hito	₩		Hito ina			
			Tarea manual	Progreso del	resumen			n inactivo		
			solo el comienzo	Resumen			Fecha líi	nite	•	

ł	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		02 abr '18	1   V   C   5	09 abr '18 L M X J V
88	•	ue tarea	Cierre de Polígono 3	0 días	jue 06/06/19	jue 06/06		D L IVI X	J   V   S   D	LIMIXIJV
89		-5	Polígono 4	128 días	mié 02/01/19	vie 05/07	/19			
90		-	Instalación	128 días	mié 02/01/1	vie 05/07	/19			
91		-5	Izado de postes	7 días	mié 02/01/19	jue 10/01	/19			
92		-5	Cimentaciones	9 días	mié 02/01/19	lun 14/01	/19			
93		-5	Retenidas	7 días	jue 04/04/19	vie 12/04,	/19			
94	•	-5	Armados de Media y Baja Tensión	15 días	mar 12/03/19	jue 25/04	/19			
95		-5	Tendido de Conductor Media y Baja Ten	59 días	mié 03/04/19	vie 05/07	/19			
96	•	-5	Elementos de Protección y Maniobra	6 días	vie 14/06/19	mié 03/07	7/19			
97	•	-5	Conexiones y Jumpers	9 días	mié 22/05/19	vie 07/06	/19			
98	•	-5	Transformadores	9 días	mié 24/04/19	mié 15/05	5/19			
99		-5	Alumbrado Publico	13 días	lun 06/05/19	mié 22/05	5/19			
100		-	Normalización Suministros	11 días	mié 15/05/19	mié 29/05	5/19			
101		-	Remoción	47 días	lun 29/04/19	jue 04/07	/19			
102	•	-5	Tendido de Conductor Media Tensión	26 días	lun 29/04/19	jue 20/06	/19			
103	•	-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	14 días	lun 27/05/19	lun 24/06	/19			
104		-5	Armados de Media Tensión	3 días	mar 18/06/19	jue 04/07	/19			
105	•	-5	Armados de Baja Tensión	4 días	vie 21/06/19	mié 26/06	5/19			
106	•	-5	Transformadores	5 días	mar 28/05/19	vie 07/06,	/19			
107		-5	Izado de postes	6 días	jue 13/06/19	jue 20/06	/19			
108		-9	Cierre de Polígono 4	0 días	jue 20/06/19	jue 20/06	/19			
			Tareas críticas	solo fin	3		Resumer	manual		
			División crítica	solo duración	1		Resumer	del proyecto		
			Progreso de tarea crítica	Línea base			Tareas ex	ternas		
			Tarea	División de la	línea base		Hito exte	rno	$\Diamond$	
			División	Hito de línea	base $\diamondsuit$		Tarea ina	ctiva		
			Progreso de tarea	Hito	<b>♦</b>		Hito inac	tivo		
			Tarea manual	Progreso del	resumen		Resumer	inactivo		
			solo el comienzo	Resumen			Fecha lín	nite	•	

		NAI -			CANA102 Jul. 20			1		T.
d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		02 abr '18	J V S D	09 abr '18 L M X J V
109		-5	Polígono 5	171 días	vie 11/01/19	lun 16/09			, , , , , ,	
110			Instalación	130 días	vie 11/01/19	jue 18/07	/19			
111			Izado de postes	3 días	vie 11/01/19	mar 15/01	/19			
112		-	Cimentaciones	5 días	mar 15/01/1	9 mar 22/01	/19			
113		-	Retenidas	3 días	lun 15/04/19	mié 17/04	/19			
114		-	Armados de Media y Baja Tensión	12 días	mié 27/03/1	9 mié 22/05	/19			
115	Ť	-	Tendido de Conductor Media y Baja T	en:6 días	jue 02/05/19	jue 09/05/	/19			
116			Elementos de Protección y Maniobra	4 días	jue 13/06/19	jue 18/07,	/19			
117	Ť	-	Conexiones y Jumpers	4 días	lun 10/06/19	jue 13/06,	/19			
118	<b>V</b>	-	Transformadores	5 días	mar 14/05/1	9 lun 20/05,	/19			
119	•		Alumbrado Publico	5 días	lun 20/05/19	vie 24/05/	19			
120		-5	Normalización Suministros	20 días	jue 30/05/19	jue 27/06,	/19			
121			Remoción	69 días	mar 11/06/1	.9 lun 16/09	/19			
122	•		Tendido de Conductor Media Tensión	8 días	mar 11/06/1	9 jue 04/07,	/19			
123	Ť	-	Tendido de Conductor Baja Tensión	8 días	jue 27/06/19	lun 12/08,	/19			
124	•		Armados de Media Tensión	5 días	mar 06/08/1	9 lun 16/09,	/19			
125	Ť	-5	Armados de Baja Tensión	7 días	mié 07/08/1	9 lun 16/09,	/19			
126	Ť	-	Transformadores	10 días	vie 28/06/19	jue 01/08/	/19			
127			Izado de postes	9 días	vie 02/08/19	mié 14/08	/19			
128		-5	Cierre de Polígono 5	0 días	mié 14/08/1	9 mié 14/08	/19			
129			Polígono 6	159 días	mié 16/01/1	9 mar 03/09	9/19			
			Tareas críticas	solo fin	3		Resumer	n manual		
			División crítica	solo duraciór	n		Resumer	n del proyecto		
			Progreso de tarea crítica	Línea base			Tareas e	xternas		
			Tarea	División de la	ı línea base		Hito exte	erno	$\Diamond$	
			División	Hito de línea	base $\Diamond$		Tarea ina	activa		
			Progreso de tarea	Hito	<b>♦</b>		Hito inad	tivo		
			Tarea manual	Progreso del	resumen		Resumer	n inactivo		
			solo el comienzo	Resumen		1	Fecha lín	nite	•	
				Página !						

					CANA102 Jul. 201					
d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	D	02 abr '18 L M X	JVSD	09 abr '18 L M X J V
130		-5	Instalación	152 días	mié 16/01/19	vie 23/08/1				
131		-5	Izado de postes	5 días	mié 16/01/19	mié 23/01/1	19			
132		-5	Cimentaciones	5 días	mié 16/01/19	mié 23/01/1	19			
133		-5	Retenidas	5 días	lun 18/03/19	vie 22/03/1	9			
134	Ť	-5	Armados de Media y Baja Tensión	15 días	jue 02/05/19	lun 27/05/1	9			
135	•	-5	Tendido de Conductor Media y Baja T	en: 12 días	jue 23/05/19	lun 10/06/1	9			
136	•	-5	Elementos de Protección y Maniobra	6 días	jue 06/06/19	vie 12/07/1	9			
137		-5	Conexiones y Jumpers	6 días	lun 27/05/19	mar 04/06/2	19			
138	•	-5	Transformadores	6 días	jue 30/05/19	vie 07/06/1	9			
139	•	-5	Alumbrado Publico	8 días	mar 13/08/19	vie 23/08/1	9			
140		-5	Normalización Suministros	8 días	vie 28/06/19	mar 09/07/2	19			
141		-5	Remoción	61 días	lun 10/06/19	mar 03/09/	19			
142	•	-5	Tendido de Conductor Media Tensión	12 días	lun 10/06/19	lun 01/07/1	9			
143	•	-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	5 días	mar 02/07/19	mié 24/07/1	19			
144		-5	Armados de Media Tensión	10 días	mar 06/08/19	vie 23/08/1	9			
145	•	-5	Armados de Baja Tensión	14 días	lun 12/08/19	mar 03/09/2	19			
146	•	-5	Transformadores	10 días	mar 02/07/19	jue 25/07/1	9			
147		-5	Izado de postes	18 días	vie 26/07/19	mié 21/08/1	19			
148		-5	Cierre de Polígono 6	0 días	mié 21/08/19	mié 21/08/1	19			
149		-5	Polígono 7	162 días	jue 24/01/19	vie 13/09/1	9			
150		-5	Instalación	162 días	jue 24/01/19	vie 13/09/1	9			
			Tareas críticas	solo fin	3	Re	esumen	manual		
			División crítica	solo duraciór	1	Re	esumen	del proyecto		
			Progreso de tarea crítica	Línea base		Ta	areas ex	ernas		
			Tarea	División de la	línea base	Н	ito exte	no	$\Diamond$	
			División	Hito de línea	base $\diamondsuit$	Ta	area inad	tiva		
			Progreso de tarea	Hito	<b>♦</b>	Н	ito inact	ivo		
			Tarea manual	Progreso del	resumen			inactivo		
			solo el comienzo	Resumen			echa lím		•	
			I	Página (	-					

	T	1		le Ejecución C								1	
d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo		Fin		02 abr	'18   <sub>X</sub>   <sub>J</sub>	v   s   D	09 abr '18 L M X	j   v
151		-5	Izado de postes	8 días	jue 24/01	/19	lun 04/02/						
152		-	Cimentaciones	9 días	jue 24/01	/19	mar 05/02	/19					
153		-5	Retenidas	9 días	mar 26/03	3/19	lun 08/04/	19					
154	•	-5	Armados de Media y Baja Tensión	27.34 días	mar 12/03	3/19	jue 11/07/	19					
155	•	-	Tendido de Conductor Media y Baja Ter	nsi 16 días	lun 10/06	/19	lun 01/07/	19					
156	•	-5	Elementos de Protección y Maniobra	12 días	mié 19/06	6/19	mar 27/08	/19					
157		-5	Conexiones y Jumpers	9 días	mar 20/08	8/19	lun 09/09/	19					
158	•	-5	Transformadores	6 días	mié 03/07	7/19	mié 10/07,	/19					
159	•	-5	Alumbrado Publico	16 días	vie 23/08,	/19	vie 13/09/	19					
160		-5	Normalización Suministros	8 días	mié 10/07	7/19	vie 19/07/	19					
161		-5	Remoción	32 días	vie 26/07	/19	mar 10/09	/19					
162	•	-5	Tendido de Conductor Media Tensión	17 días	mié 31/07	7/19	jue 29/08/	19					
163		-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	7 días	vie 26/07	/19	lun 05/08/	19					
164	•	-5	Armados de Media Tensión	1 día	vie 30/08,	/19	vie 30/08/	19					
165		-5	Armados de Baja Tensión	2 días	lun 19/08	/19	mié 28/08,	/19					
166		-5	Transformadores	1 día	mar 06/08	8/19	mar 06/08	/19					
167	•	-5	Izado de postes	2 días	lun 09/09	/19	mar 10/09	/19					
168		-5	Cierre de Polígono 7	0 días	mar 10/09	9/19	mar 10/09	/19					
169		-9	Polígono 8	185 días	mar 05/0	2/19	mar 29/10	/19					
170		-5	Instalación	185 días	mar 05/0	2/19	mar 29/10	/19					
171		-9	Izado de postes	4 días	mar 05/02	2/19	vie 08/02/	19					
			Tareas críticas	solo fin	3			Resume	n manual				
			División crítica	solo duración				Resume	n del proye	ecto 🗏			
			Progreso de tarea crítica	Línea base	_			Tareas e	externas				
			Tarea	División de la	línea base			Hito ext	erno	$\Diamond$			
			División	Hito de línea l	base $\Diamond$			Tarea in	activa				
			Progreso de tarea	Hito	<b>♦</b>			Hito ina	ctivo				
			Tarea manual	Progreso del i	resumen =			Resume	n inactivo				
			solo el comienzo	Resumen	г			Fecha líi	mite	•			
			I	Página 7									

				Calendario de	1					1			1	
b	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	ŀ	Fin		02 abr '18 L M X	J   V	SD	09 abr '18	
172			Cimentaciones		4 días	mar 05/02	/19 v	vie 08/02/1						
173		-5	Retenidas		3 días	jue 18/04/	'19 I	lun 22/04/1	.9					
174		-5	Armados de Media y B	aja Tensión	20 días	lun 01/07/	'19 v	vie 26/07/1	.9					
175		-5	Tendido de Conductor	Media y Baja Tens	i 20 días	lun 01/07/	'19 v	vie 26/07/1	.9					
176		-	Elementos de Proteccio	ón y Maniobra	6 días	vie 20/09/	19 ı	mar 29/10/	19					
177	Ť	-	Conexiones y Jumpers		5 días	vie 30/08/	19 j	jue 10/10/1	.9					
178	Ť	-	Transformadores		5 días	lun 15/07/	'19 v	vie 19/07/1	.9					
179		-5	Alumbrado Publico		7 días	mié 17/07,	/19 j	jue 25/07/1	9					
180		-	Normalización Suminis	tros	17 días	lun 22/07/	′19 ı	mar 13/08/	19					
181		-5	Remoción		40 días	vie 09/08/	′19 I	lun 07/10/1	19					
182	•	-5	Tendido de Conductor	Media Tensión	11 días	vie 09/08/	19 v	vie 13/09/1	.9					
183	Ť	-5	Tendido de Conductor	Baja Tensión	6 días	mar 03/09	/19 ı	mar 10/09/	19					
184	Ť	-	Armados de Media Ter	nsión	4 días	lun 16/09/	′19 j	jue 19/09/1	.9					
185		-5	Armados de Baja Tensi	ón	5 días	mar 17/09	/19 I	lun 23/09/1	.9					
186		-	Transformadores		3 días	lun 23/09/	′19 j	jue 26/09/1	.9					
187		-	Izado de postes		6 días	vie 27/09/	19 I	lun 07/10/1	.9					
188		-	Cierre de Polígono 8		0 días	lun 07/10/	'19 I	lun 07/10/1	19					
189		-	Polígono 9		173 días	lun 11/02/	/19 j	jue 17/10/1	19					
190		-	Instalación		173 días	lun 11/02/	/19 j	jue 17/10/1	19					
191		-	Izado de postes		4 días	lun 11/02/	'19 j	jue 14/02/1	.9					
192		-	Cimentaciones		5 días	lun 11/02/	'19 v	vie 15/02/1	.9					
			Tareas críticas		solo fin	3				n manual				
			División crítica		solo duración	1		R	esumer	del proyecto				
			Progreso de tarea crítica		Línea base			T	areas ex	rternas				
			Tarea		División de la	línea base		Н	lito exte	erno	$\Diamond$			
			División		Hito de línea	base $\diamondsuit$		T	area ina	ictiva				
			Progreso de tarea		Hito	<b>♦</b>		Н	lito inac	tivo				
			Tarea manual		Progreso del	resumen	_	R	esumer	inactivo				
			solo el comienzo	С	Resumen			F-	echa lím	nite	•			
			1		Página 8	 D								

				Calendario de	Ejecución C	ANA102 J	lul. 2019	9							
d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	0	Fin		D 1	2 abr '18 _ M X	J   V	SD	09 abr '18	
193		-	Retenidas		4 días	lun 25/0	)3/19	jue 28/03							
194		-	Armados de Media y Ba	ija Tensión	15 días	mar 12/	03/19	vie 03/05	/19						
195	Ť	-	Tendido de Conductor I	Media y Baja Tensi	13 días	lun 01/0	7/19	mié 21/08	3/19						
196	Ť	-	Elementos de Protecció	n y Maniobra	6 días	jue 08/0	08/19	vie 27/09	/19						
197		-	Conexiones y Jumpers		3 días	mar 08/	10/19	jue 17/10	/19						
198	Ť	-	Transformadores		5 días	mar 30/	07/19	lun 05/08	/19						
199	•	-5	Alumbrado Publico		8 días	lun 02/0	9/19	lun 07/10	/19						
200		-5	Normalización Suminist	ros	11 días	mié 14/	08/19	jue 29/08	/19						
201		-5	Remoción		26 días	mar 20/	08/19	mié 25/09	9/19						
202	•	-5	Tendido de Conductor I	Media Tensión	6 días	mié 28/	08/19	jue 12/09	/19						
203	•	-5	Tendido de Conductor I	Baja Tensión	4 días	mar 20/	08/19	lun 26/08	/19						
204		-5	Armados de Media Ten	sión	6 días	vie 13/0	9/19	vie 20/09	/19						
205	•	-5	Armados de Baja Tensid	ón	9 días	lun 02/0	9/19	jue 12/09	/19						
206		-5	Transformadores		6 días	mar 27/	08/19	mar 03/09	9/19						
207	•	-5	Izado de postes		12 días	mié 04/	09/19	mié 25/09	9/19						
208		-5	Cierre de Polígono 9		0 días	mié 25/	09/19	mié 25/09	9/19						
209	***	-5	Polígono 10		162 días	vie 15/0	2/19	mar 08/1	0/19						
210		-	Instalación		145 días	vie 15/0	)2/19	jue 12/09	/19						
211		-	Izado de postes		7 días	vie 15/0	2/19	lun 25/02	/19						
212		-5	Cimentaciones		9 días	vie 15/0	2/19	jue 28/02	/19						
213		-	Retenidas		7 días	mar 09/	04/19	mié 17/04	1/19						
			Tareas críticas		solo fin		]		Resume	en ma	nual				
			División crítica		solo duración				Resume	en del	proyecto				
			Progreso de tarea crítica		Línea base				Tareas e	exterr	nas				
			Tarea		División de la	línea base			Hito ext	terno		$\Diamond$			
			División		Hito de línea l	base '	$\Diamond$		Tarea ir	nactiva	a				
			Progreso de tarea		Hito	•	<b>♦</b>		Hito ina	activo					
			Tarea manual		Progreso del i	resumen i			Resume	en ina	ctivo				
			solo el comienzo	С	Resumen			1	Fecha lí			•			
			I		Página 9	<b>.</b>									

ł	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	D	02 abr '18 L   M   X   J   V	s D	09 abr '18 L M X J
214	•	-5	Armados de Media y Baja Tensión	14 días	mar 12/03/19	mié 26/06/19				
215	•	-5	Tendido de Conductor Media y Baja Ten	ısi 16 días	lun 10/06/19	lun 01/07/19				
216	•	-5	Elementos de Protección y Maniobra	6 días	lun 05/08/19	mar 03/09/19				
217	•	-5	Conexiones y Jumpers	4 días	lun 19/08/19	vie 30/08/19				
218	•	-5	Transformadores	3 días	jue 01/08/19	lun 05/08/19				
219	•	-5	Alumbrado Publico	8 días	lun 05/08/19	mié 14/08/19				
220		-5	Normalización Suministros	10 días	vie 30/08/19	jue 12/09/19				
221		-5	Remoción	50 días	lun 29/07/19	mar 08/10/19				
222	•	-5	Tendido de Conductor Media Tensión	18 días	lun 29/07/19	lun 26/08/19				
223	•	-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	10 días	lun 02/09/19	vie 13/09/19				
224	•	-5	Armados de Media Tensión	5 días	mar 27/08/19	lun 02/09/19				
225		-5	Armados de Baja Tensión	8 días	mié 25/09/19	mar 08/10/19				
226		-5	Transformadores	5 días	lun 16/09/19	vie 20/09/19				
227		-5	Izado de postes	10 días	lun 23/09/19	lun 07/10/19				
228		-5	Cierre de Polígono 10	0 días	lun 07/10/19	lun 07/10/19				
229	###	-5	Cierre de Obras	20 días	mar 08/10/19	lun 04/11/19				

















































































































































































































































