ld 1		Modo de tarea			Duración	Comienzo	Fin		1 ma	y '16 S		19 L	jun '16 X	7 ag	go '16 D	М
1			Circuito CA	NA103	282 días	lun 27/6/16	mar 25/7	7/17	<u> </u>							141
2		-5	Adquisici	iones	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10	0/16								
3		-5	Postes		56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/	/16								
4		-5	Herraj	es y Conectore	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/	/16								
5		- 5	Condu MT/BT	ctores /Acometidas	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/	/16								
6		-5		ormadores y otección	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10	0/16								
7		-5	Equipo	s de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10	0/16								
8		-5	Evalua	ción	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10	0/16								
9		*	Etapa 1		51.21 días	jue 27/10/16	vie 6/1/1	L7								
10		-5	Izaje d	e Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11	/16								
11		-5	Armad	o de Estructura	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/1	1/16								
12		-5	Tendio	lo de Conducto	7.45 días	mié 16/11/1	evie 25/11	L/16								
13		-5	Monta Transf	je de ormadores	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/	/16								
14		-5	Instala Lumina		5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12	2/16								
15		-5	Correc	ciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/1	2/16								
16		-5	Remod	ciones	2.68 días	mar 13/12/1	(vie 16/12	2/16								
				Tarea				irea man			•					
				División			Só	lo durac	ión							
				Hito		♦	Inf	forme de	resum	en man	ual 💳					
		Resumen			■ Re	esumen r	nanual									
Proyecto: Cronograma Model		a Modelo CA	Resumen del p	royecto		Só	lo el con	nienzo		Е						
Fecha	: mar 1	19/12/17		Tareas externa	ıs		Só	lo fin			3					
			Hito externo		\Diamond	Fecha l		nite		•						
				Tarea inactiva			Pr	ogreso			_					
				Hito inactivo			Pr	ogreso n	nanual		_					
				Resumen inact	ivo											
							Página									

d _		Nombre de ta	area	Duración	Comienzo	Fin	1 m	nay '16		19 j	un '16	_		
ti	d e tarea						J		S	L	X	V	D	M
17	-9	Norma Sumin	alización de istros	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/	17							
18	-5	Evalua	ción	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/	17							
19	*	Etapas 2	у 3	51.21 días	jue 1/12/16	vie 10/2	/17							
20	-5	Izaje d	le Postes	8.94 días	jue 1/12/16	mar 13/	12/10							
21	-9	Arma	do de Estructur	5.37 días	mar 13/12/1	(mié 21/	12/16							
22	-9	Tendi	do de Conducto	7.45 días	mié 21/12/16	vie 30/1	2/16							
23	-5	Monta Transf	aje de ormadores	5.37 días	vie 30/12/16	lun 9/1/	17							
24	-5	Instala Lumina	ación de arias	5.37 días	lun 9/1/17	lun 16/1	/17							
25	-	Corre	cciones	1.34 días	lun 16/1/17	mar 17/	1/17							
26	-5	Remo	ciones	2.68 días	mar 17/1/17	vie 20/1	/17							
27	-	Norm	alización de Su	14.69 días	vie 20/1/17	vie 10/2	/17							
28	-	Evalua	ción	0 días	vie 10/2/17	vie 10/2	/17							
29	*	Etapas 4	y 5	51.21 días	mar 10/1/17	mié 22/	3/17							
30	-5	Izaje d	de Postes	8.94 días	mar 10/1/17	vie 20/1	/17							
31	-	Arma	do de Estructur	5.37 días	vie 20/1/17	lun 30/1	/17							
32	-9	Tendi	do de	7.45 días	lun 30/1/17	mié 8/2,	/17							
		Condu	ctor											
Tarea División Hito Resumen					T	area manual								
						S	ólo duración							
					♦	Ir	nforme de resu	men mai	nual 🕳					
						──I R	esumen manua	nen manual						
•	: Cronograma	a Modelo CA	Resumen del p	oroyecto		ólo el comienzo	0	Е						
Fecha: mar 19/12/17			Tareas externa	as		S	ólo fin		3					
			Hito externo		\Diamond	F	echa límite		•					
			Tarea inactiva			Р	rogreso		_					

Progreso manual

Hito inactivo

Resumen inactivo

d e	_		Nombre de t	area	Duración	Comienzo	Fin		1 may '16		_	19 jun '16	7 8	go '16	1	
	U	de tarea							J	S	L	X	V	D		M
33		-3	Monta Transf	aje de ormadores	5.37 días	mié 8/2/17	jue 16/2	/17								
34		-5	Instala Lumin		5.37 días	jue 16/2/17	jue 23/2	/17								
35		-5	Corre	cciones	1.34 días	jue 23/2/17	vie 24/2	/17								
36		_	Remo	ciones	2.68 días	vie 24/2/17	mié 1/3,	/17								
37		-5	Norm Sumin		14.69 días	mié 1/3/17	mié 22/3	3/17								
38		-5	Evalua	ción	0 días	mié 22/3/17	mié 22/3	3/17								
39		*	Etapa 6		51.21 días	mar 28/2/17	mié 10/	5/17								
40		-5	Izaje d	de Postes	8.94 días	mar 28/2/17	vie 10/3	/17								
41		-5	Arma	do de Estructur	5.37 días	vie 10/3/17	lun 20/3	/17								
42		-5	Tendi Condu		7.45 días	lun 20/3/17	mié 29/3	3/17								
43		-5	Monta Transf	aje de ormadores	5.37 días	mié 29/3/17	jue 6/4/	17								
44		-5	Instala Lumin		5.37 días	jue 6/4/17	jue 13/4	/17								
45		_	Corre	cciones	1.34 días	jue 13/4/17	vie 14/4	/17								
46		-	Remo	ciones	2.68 días	vie 14/4/17	mié 19/4	4/17								
				Tarea			Т	area manı	ual							
División Hito Resumen			División		S	ólo duraci	ón									
			Hito	♦		Informe de resumen manua			n manual							
					Resume		nanual									
royec	to: Cr	onograma	Modelo CA	Resumen del p	proyecto			ólo el com	ienzo		Е					
echa:	mar 1	19/12/17		Tareas externa	ıs		S	ólo fin			3					
				Hito externo		\Diamond	F	echa límito	e		•					

Progreso manual

Hito inactivo

Resumen inactivo

b	_	Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 may	<u>/</u> '16	19 ju	ın '16	7 ag	o '16		
	0	de tarea					J	S	L	Χ	V	D	<u> </u>	M
47		-9	Normalización de Suministros	14.69 días	mié 19/4/17	mié 10/5/17								
48		-	Evaluación	0 días	mié 10/5/17	mié 10/5/17								
49		*	Cierres Técnico y Administrativo	49 días	jue 18/5/17	mar 25/7/17								
50		-	Cierre Técnico	27 días	jue 18/5/17	vie 23/6/17								
51		-5	Cierre Administrativo	22 días	lun 26/6/17	mar 25/7/17								
52		-5	Evaluación	0 días	mar 25/7/17	mar 25/7/17								









