


















































































Cronograma NAGU101		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
1		<b>Rehabilitación de Redes ZFPP402</b>
2		Adjudicación
3		<b>Periodo de Adquisiciones</b>
28		<b>Ejecución</b>
29		<b>Polígono 1</b>
30		<b>Instalación</b>
31		Izado de postes
32		Cimentaciones
33		Retenidas
34		Armados de Media y Baja Tensión
35		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
36		Elementos de Protección y Maniobra
37		Conexiones y Jumpers
38		Transformadores
39		Alumbrado Publico
40		Normalización Suministros
41		<b>Remoción</b>
42		Tendido de Conductor Media Tensión
43		Tendido de Conductor Baja Tensión
44		Armados de Media Tensión
45		Armados de Baja Tensión
46		Transformadores
47		Izado de postes
48		Cierre de Polígono 1
49		<b>Polígono 2</b>
50		<b>Instalación</b>
51		Izado de postes
52		Cimentaciones
53		Retenidas
54		Armados de Media y Baja Tensión
55		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
56		Elementos de Protección y Maniobra
57		Conexiones y Jumpers
58		Transformadores
59		Alumbrado Publico
60		Normalización Suministros
61		<b>Remoción</b>
62		Tendido de Conductor Media Tensión
63		Tendido de Conductor Baja Tensión
64		Armados de Media Tensión
65		Armados de Baja Tensión
66		Transformadores
67		Izado de postes
68		Cierre de Polígono 2
69		<b>Polígono 3</b>

Cronograma NAGU101		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
70		<b>Instalación</b>
71		Izado de postes
72		Cimentaciones
73		Retenidas
74		Armados de Media y Baja Tensión
75		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
76		Elementos de Protección y Maniobra
77		Conexiones y Jumpers
78		Transformadores
79		Alumbrado Publico
80		Normalización Suministros
81		<b>Remoción</b>
82		Tendido de Conductor Media Tensión
83		Tendido de Conductor Baja Tensión
84		Armados de Media Tensión
85		Armados de Baja Tensión
86		Transformadores
87		Izado de postes
88		Cierre de Polígono 3
89		<b>Polígono 4</b>
90		<b>Instalación</b>
91		Izado de postes
92		Cimentaciones
93		Retenidas
94		Armados de Media y Baja Tensión
95		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
96		Elementos de Protección y Maniobra
97		Conexiones y Jumpers
98		Transformadores
99		Alumbrado Publico
100		Normalización Suministros
101		<b>Remoción</b>
102		Tendido de Conductor Media Tensión
103		Tendido de Conductor Baja Tensión
104		Armados de Media Tensión
105		Armados de Baja Tensión
106		Transformadores
107		Izado de postes
108		Cierre de Polígono 4
109		<b>Polígono 5</b>
110		<b>Instalación</b>
111		Izado de postes
112		Cimentaciones
113		Retenidas
114		Armados de Media y Baja Tensión

Cronograma NAGU101		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
115	 	Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
116	 	Elementos de Protección y Maniobra
117	 	Conexiones y Jumpers
118	 	Transformadores
119	 	Alumbrado Publico
120		Normalización Suministros
121		<b>Remoción</b>
122	 	Tendido de Conductor Media Tensión
123		Tendido de Conductor Baja Tensión
124	 	Armados de Media Tensión
125		Armados de Baja Tensión
126		Transformadores
127		Izado de postes
128		Cierre de Polígono 5
129		<b>Polígono 6</b>
130		<b>Instalación</b>
131		Izado de postes
132		Cimentaciones
133	 	Retenidas
134	 	Armados de Media y Baja Tensión
135	 	Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
136		Elementos de Protección y Maniobra
137		Conexiones y Jumpers
138		Transformadores
139		Alumbrado Publico
140		Normalización Suministros
141		<b>Remoción</b>
142		Tendido de Conductor Media Tensión
143		Tendido de Conductor Baja Tensión
144	 	Armados de Media Tensión
145	 	Armados de Baja Tensión
146	 	Transformadores
147		Izado de postes
148		Cierre de Polígono 6
149		<b>Cierre de Obras</b>
150		Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados
151		Presentación de Cierre de Obras

Cronograma NAGU101			
Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
<b>271.13 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>jue 28/11/19</b>	
0 días	lun 1/10/18	lun 1/10/18	
<b>80 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>mié 6/3/19</b>	
<b>251 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>jue 31/10/19</b>	
<b>143 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>lun 3/6/19</b>	
<b>138 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>lun 27/5/19</b>	
9 días	jue 15/11/18	mar 27/11/18	2FC+1 ms
3 días	lun 3/12/18	mié 5/12/18	31CC+12 días
3 días	jue 7/3/19	lun 11/3/19	27;31CC+5 días
7 días	jue 7/3/19	vie 15/3/19	27;31CC+12 días
6 días	jue 14/3/19	jue 21/3/19	34CC+5 días
11 días	lun 25/3/19	lun 27/5/19	35CC+7 días
8 días	vie 22/3/19	mar 2/4/19	35
10 días	vie 22/3/19	jue 4/4/19	35
5 días	vie 5/4/19	jue 11/4/19	38
17 días	vie 12/4/19	lun 6/5/19	39
<b>53 días</b>	<b>jue 21/3/19</b>	<b>lun 3/6/19</b>	
18 días	jue 21/3/19	lun 29/4/19	35CC+5 días
4 días	mar 7/5/19	vie 10/5/19	40
6 días	mié 22/5/19	lun 3/6/19	42
4 días	lun 13/5/19	jue 16/5/19	43
1 día	lun 13/5/19	lun 13/5/19	40;43
4 días	vie 17/5/19	mié 22/5/19	40;42;45;46
0 días	mié 22/5/19	mié 22/5/19	47
<b>137 días</b>	<b>mié 28/11/18</b>	<b>jue 6/6/19</b>	
<b>130 días</b>	<b>mié 28/11/18</b>	<b>mar 28/5/19</b>	
11 días	mié 28/11/18	mié 12/12/18	31
2 días	mié 12/12/18	jue 13/12/18	32;51CC+10 días
4 días	mar 12/3/19	vie 15/3/19	27;33;51CC+10 día
4 días	lun 18/3/19	jue 21/3/19	27;34;51CC+10 día
7 días	mar 26/3/19	mié 3/4/19	54CC+6 días;53;35
9 días	lun 15/4/19	jue 25/4/19	55CC+6 días
1 día	jue 4/4/19	jue 4/4/19	55
4 días	vie 5/4/19	mié 10/4/19	57
5 días	lun 22/4/19	lun 29/4/19	58
16 días	mar 7/5/19	mar 28/5/19	59;40
<b>51 días</b>	<b>jue 28/3/19</b>	<b>jue 6/6/19</b>	
8 días	jue 28/3/19	jue 11/4/19	55CC+2 días
2 días	mié 29/5/19	jue 30/5/19	60
2 días	lun 20/5/19	mar 21/5/19	62
1 día	mié 29/5/19	mié 29/5/19	63CC
4 días	mié 29/5/19	lun 3/6/19	63CC
3 días	mar 4/6/19	jue 6/6/19	66CC
0 días	jue 6/6/19	jue 6/6/19	67
<b>174 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>mar 13/8/19</b>	

Cronograma NAGU101			
Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
<b>140 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>mié 26/6/19</b>	
11 días	jue 13/12/18	jue 27/12/18	51
3 días	jue 27/12/18	lun 31/12/18	52;71CC+10 días
4 días	lun 25/3/19	mar 16/4/19	53;27;71CC+10 días
5 días	vie 12/4/19	jue 18/4/19	27;71CC+10 días;38
4 días	vie 19/4/19	mié 24/4/19	27;74
8 días	lun 17/6/19	mié 26/6/19	56;75CC+1 día
1 día	mar 23/4/19	mar 23/4/19	75CC+1 día
6 días	mar 23/4/19	mar 30/4/19	75CC+2 días
5 días	mié 1/5/19	mar 7/5/19	78;59
20 días	mié 29/5/19	mar 25/6/19	79;60
<b>87 días</b>	<b>lun 15/4/19</b>	<b>mar 13/8/19</b>	
25.75 días	vie 26/4/19	lun 22/7/19	75CC+5 días
6 días	mié 26/6/19	mié 3/7/19	80
18 días	lun 15/4/19	mar 13/8/19	74CC+1 día
6 días	mié 26/6/19	mié 3/7/19	83CC
8 días	jue 4/7/19	lun 15/7/19	83
7 días	jue 27/6/19	vie 5/7/19	85CC+1 día
0 días	vie 5/7/19	vie 5/7/19	87
<b>155 días</b>	<b>vie 28/12/18</b>	<b>jue 1/8/19</b>	
<b>155 días</b>	<b>vie 28/12/18</b>	<b>jue 1/8/19</b>	
13 días	vie 28/12/18	mar 15/1/19	71
6 días	mié 2/1/19	mié 9/1/19	72;91CC+3 días
8 días	mié 17/4/19	vie 26/4/19	73;27;91CC+3 días
9 días	jue 18/4/19	mié 1/5/19	27;74;91CC+3 días
8 días	lun 6/5/19	vie 17/5/19	75;94CC+11 días
13 días	vie 24/5/19	mar 11/6/19	95CC+3 días
3 días	lun 17/6/19	mié 24/7/19	95CC+3 días
8 días	jue 9/5/19	lun 27/5/19	95CC+3 días
12 días	lun 27/5/19	mar 25/6/19	98CC+2 días
27 días	mié 26/6/19	jue 1/8/19	80
<b>61 días</b>	<b>mié 8/5/19</b>	<b>mié 31/7/19</b>	
17 días	mié 8/5/19	lun 3/6/19	95CC+2 días
4 días	vie 12/7/19	mié 17/7/19	100CC+12 días
3 días	lun 29/7/19	mié 31/7/19	102CC+1 día
2 días	jue 18/7/19	vie 19/7/19	103
2 días	vie 19/7/19	lun 22/7/19	105CC+1 día
4 días	mar 23/7/19	vie 26/7/19	106
0 días	vie 26/7/19	vie 26/7/19	107
<b>185 días</b>	<b>mié 16/1/19</b>	<b>mar 1/10/19</b>	
<b>185 días</b>	<b>mié 16/1/19</b>	<b>mar 1/10/19</b>	
18 días	mié 16/1/19	vie 8/2/19	91
4 días	lun 21/1/19	jue 24/1/19	92;111CC+3 días
7 días	lun 29/4/19	mié 12/6/19	93;111CC+3 días
6 días	lun 3/6/19	lun 10/6/19	27;94;111CC+5 días

Cronograma NAGU101			
Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
8 días	mié 5/6/19	lun 17/6/19	95;114CC+3 días
14 días	mié 12/6/19	lun 22/7/19	96;115CC+3 días
2 días	lun 19/8/19	mar 20/8/19	97;115CC+3 días
31 días	mar 11/6/19	vie 26/7/19	98;115CC+3 días
9 días	mié 7/8/19	mar 20/8/19	118CC+3 días;99
37 días	lun 12/8/19	mar 1/10/19	119CC+3 días;100
<b>67 días</b>	<b>vie 14/6/19</b>	<b>lun 16/9/19</b>	
5 días	vie 14/6/19	vie 21/6/19	115CC+6 días
2 días	mar 3/9/19	mié 4/9/19	120CC+16 días
4 días	lun 24/6/19	jue 27/6/19	122CC+1 día
2 días	jue 5/9/19	vie 6/9/19	123
1 día	lun 9/9/19	lun 9/9/19	125
5 días	mar 10/9/19	lun 16/9/19	126
0 días	lun 16/9/19	lun 16/9/19	127
<b>189 días</b>	<b>lun 11/2/19</b>	<b>jue 31/10/19</b>	
<b>176 días</b>	<b>lun 11/2/19</b>	<b>lun 14/10/19</b>	
3 días	lun 11/2/19	mié 13/2/19	111
1 día	mié 13/2/19	mié 13/2/19	112CC;131CC+2 días
2 días	jue 13/6/19	vie 14/6/19	113;131CC+2 días
5 días	lun 17/6/19	lun 15/7/19	114;131CC+2 días
5 días	mar 18/6/19	mar 13/8/19	134CC+2 días;115
2 días	mar 23/7/19	mié 24/7/19	135CC+2 días;116
1 día	mié 21/8/19	mié 21/8/19	135CC+2 días;117
3 días	lun 29/7/19	mié 31/7/19	135CC+2 días;118
2 días	mié 21/8/19	jue 22/8/19	138CC+2 días;119
9 días	mié 2/10/19	lun 14/10/19	139CC+4 días;120
<b>92 días</b>	<b>mar 25/6/19</b>	<b>jue 31/10/19</b>	
2 días	mar 25/6/19	jue 27/6/19	135CC+5 días
2 días	mar 22/10/19	mié 23/10/19	140CC+14 días
3 días	lun 22/7/19	mié 24/7/19	142CC+1 día
3 días	vie 25/10/19	mar 29/10/19	143
2 días	jue 24/10/19	vie 25/10/19	143
4 días	lun 28/10/19	jue 31/10/19	146
0 días	jue 31/10/19	jue 31/10/19	147
<b>20 días</b>	<b>vie 1/11/19</b>	<b>jue 28/11/19</b>	
1 ms	vie 1/11/19	jue 28/11/19	28
0 días	jue 28/11/19	jue 28/11/19	150

Cronograma NAGU101 Nombres de los recursos	
Grua 1	
Brigada Ligera Redes 1	
Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2	
Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 3;Canasto Redes 4	
Canasto Redes 8	
Canasto Redes 2	
Canasto Redes 3;Grua TR 1	
Canasto Redes 2	
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2	
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 5	
Brigada Ligera Redes 2;Canasto Redes 2	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 3	
Canasto Redes 2;Canasto Redes 4	
Grua 1;Grua TR 1	
Grua 1	
Grua 1	
Brigada Ligera Redes 1	
Brigada Ligera Redes 2	
Canasto Redes 1	
Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Redes 3;Canasto Redes 5;Canasto Redes 4	
Canasto Redes 4	
Canasto Redes 1	
Canasto Redes 1;Grua TR 1	
Canasto Redes 5	
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2	
Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 5;Brigada Ligera Redes 5	
Canasto Redes 3	
Canasto Redes 3	
Grua TR 1;Canasto Redes 5	
Grua 1	

<p>Cronograma NAGU101 Nombres de los recursos</p>	
Grua 1	
Brigada Ligera Redes 2	
Brigada Ligera Redes 3	
Canasto Redes 2	
Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 1;Canasto Redes 3	
Canasto Redes 2	
Canasto Redes 5	
Canasto Redes 2;Grua TR 1	
Canasto Redes 5	
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2	
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 5	
Brigada Ligera Redes 2;Canasto Redes 8	
Canasto Redes 4;Canasto Redes 3	
Canasto Redes 4;Canasto Redes 7	
Grua 1;Grua TR 1	
Grua 1	
Grua 1;Grua 2	
Brigada Ligera Redes 2	
Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 4	
Brigada Ligera Redes 2;Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Canasto	
Canasto Redes 3	
Canasto Redes 2	
Canasto Redes 4;Grua TR 1	
Canasto Redes 5	
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2	
Brigada Ligera Redes 3;Canasto Redes 6	
Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 2	
Canasto Redes 2	
Canasto Redes 1	
Grua TR 1;Canasto Redes 1	
Grua 1	
Grua 1	
Brigada Ligera Redes 1	
Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 1	



<p>Cronograma NAGU101 Nombres de los recursos</p>	
<p>Canasto Redes 1;Canasto Redes 2;Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Canasto Redes 2</p>	
<p>Grua TR 1;Canasto Redes 2</p>	
<p>Canasto Redes 2</p>	
<p>Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2</p>	
<p></p>	
<p>Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1</p>	
<p>Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Grua TR 1;Canasto Redes 1</p>	
<p>Grua 1</p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p>Grua 1</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 1</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 2</p>	
<p>Canasto Redes 5</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1;Canasto Redes 2</p>	
<p>Canasto Redes 5</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Canasto Redes 1;Grua TR 1</p>	
<p>Canasto Redes 5</p>	
<p>Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2</p>	
<p></p>	
<p>Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 1</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 3</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Canasto Redes 2</p>	
<p>Canasto Redes 2;Grua TR 1</p>	
<p>Grua 1</p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	



**Ing. Deivy Rodriguez**  
 Coordinación de Planificación y Control de Gestión  
 Dirección de Proyectos Financiados  
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas  
 Edenorte Dominicana  
 F: 809-747-9346  
 E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do  
 Síguenos en:

