


























Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			Rehabilitación de Redes ABAP101	262.88 días	jue 15/11/18	lun 18/11/19	
2			Adjudicación	0 días	lun 15/10/18	lun 15/10/18	
3			Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18	mié 6/3/19	2
28			Ejecución	222.75 días	jue 13/12/18	lun 21/10/19	2
29			Polígono 1	101 días	jue 13/12/18	jue 2/5/19	
30			Instalación	98 días	jue 13/12/18	lun 29/4/19	
31			Izado de postes	13 días	jue 13/12/18	lun 31/12/18	3CC+1 ms
32			Cimentaciones	11 días	mar 18/12/18	mar 1/1/19	31CC+3 días
33			Retenidas	6 días	jue 7/3/19	jue 14/3/19	3;31CC+7 días
34			Armados de Media y Baja Tensión	9 días	jue 7/3/19	mar 19/3/19	31CC+5 días;3
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	18 días	lun 11/3/19	mié 3/4/19	34CC+2 días
36			Elementos de Protección y Maniobra	21 días	mié 27/3/19	mié 24/4/19	35CC
37			Conexiones y Jumpers	10 días	mié 20/3/19	vie 12/4/19	35CC+7 días
38			Transformadores	5 días	mié 20/3/19	mar 26/3/19	35CC+7 días
39			Alumbrado Publico	12 días	vie 22/3/19	lun 8/4/19	38CC-3 días
40			Normalización Suministros	26 días	lun 25/3/19	lun 29/4/19	39CC+1 día
41			Remoción	26 días	jue 28/3/19	jue 2/5/19	









Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
42		Tendido de Conductor Media Tensión	12 días	jue 28/3/19	lun 15/4/19	35CC+9 días
43		Tendido de Conductor Baja Tensión	5 días	lun 22/4/19	vie 26/4/19	40CC+20 días
44		Armados de Media Tensión	14 días	mié 3/4/19	mié 24/4/19	42CC
45		Armados de Baja Tensión	5 días	lun 22/4/19	vie 26/4/19	43CC
46		Transformadores	4 días	mar 23/4/19	vie 26/4/19	43CC+1 día
47		Izado de postes	8 días	mar 23/4/19	jue 2/5/19	46CC
48		Cierre de Polígono 1	0 días	jue 2/5/19	jue 2/5/19	47
49		Polígono 2	127.88 días	mar 1/1/19	jue 27/6/19	
50		Instalación	120 días	mar 1/1/19	lun 17/6/19	
51		Izado de postes	5 días	mar 1/1/19	lun 7/1/19	31
52		Cimentaciones	7 días	mié 2/1/19	jue 10/1/19	32
53		Retenidas	5 días	vie 15/3/19	jue 21/3/19	33
54		Armados de Media y Baja Tensión	22.88 días	mié 27/3/19	jue 2/5/19	34
55		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	23.88 días	lun 1/4/19	lun 6/5/19	54CC+3 días
56		Elementos de Protección y Maniobra	17.13 días	jue 2/5/19	vie 14/6/19	55CC+1 día
57		Conexiones y Jumpers	7 días	lun 6/5/19	lun 17/6/19	55CC+2 días
58		Transformadores	3 días	mar 16/4/19	jue 18/4/19	55CC+6 días

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
59			Alumbrado Publico	9 días	mar 16/4/19	jue 2/5/19	58CC
60			Normalización Suministros	10 días	mar 30/4/19	lun 13/5/19	59CC+2 días;40
61			Remoción	55.88 días	jue 11/4/19	jue 27/6/19	
62			Tendido de Conductor Media Tensión	15 días	jue 11/4/19	lun 27/5/19	55CC+3 días
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	11.88 días	mié 8/5/19	jue 6/6/19	60CC+5 días
64			Armados de Media Tensión	17 días	jue 11/4/19	vie 3/5/19	62CC
65			Armados de Baja Tensión	12 días	mié 8/5/19	jue 27/6/19	63CC
66			Transformadores	8 días	vie 24/5/19	lun 24/6/19	65CC+8 días
67			lizado de postes	7 días	vie 24/5/19	lun 3/6/19	66CC
68			Cierre de Polígono 2	0 días	lun 3/6/19	lun 3/6/19	67
69			Polígono 3	129 días	mar 8/1/19	vie 5/7/19	
70			Instalación	127 días	mar 8/1/19	mié 3/7/19	
71			lizado de postes	4 días	mar 8/1/19	vie 11/1/19	51
72			Cimentaciones	4 días	vie 11/1/19	mié 16/1/19	52
73			Retenidas	4 días	vie 22/3/19	mié 27/3/19	53
74			Armados de Media y Baja Tensión	5 días	vie 3/5/19	jue 9/5/19	71CC+2 días;54
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	8 días	mié 8/5/19	vie 17/5/19	74CC+3 días;55

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
76			Elementos de Protección y Maniobra	15 días	lun 20/5/19	vie 14/6/19	75CC+3 días
77			Conexiones y Jumpers	5 días	lun 17/6/19	mié 3/7/19	75CC+6 días
78			Transformadores	5 días	jue 16/5/19	mié 22/5/19	75CC+6 días
79			Alumbrado Publico	6 días	lun 20/5/19	lun 27/5/19	78CC+2 días
80			Normalización Suministros	8 días	mié 22/5/19	vie 31/5/19	79CC+2 días;60
81			Remoción	43 días	mié 8/5/19	vie 5/7/19	
82			Tendido de Conductor Media Tensión	14.13 días	mié 8/5/19	vie 14/6/19	75CC
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	5.88 días	mié 29/5/19	lun 17/6/19	80CC+5 días
84			Armados de Media Tensión	16 días	mié 8/5/19	mié 29/5/19	82CC
85			Armados de Baja Tensión	8 días	mié 26/6/19	vie 5/7/19	83CC
86			Transformadores	4 días	vie 31/5/19	mié 5/6/19	83CC+2 días
87			Izado de postes	8 días	mar 4/6/19	jue 13/6/19	86CC
88			Cierre de Polígono 3	0 días	jue 13/6/19	jue 13/6/19	87
89			Polígono 4	162 días	lun 14/1/19	mar 27/8/19	
90			Instalación	158.75 días	lun 14/1/19	jue 22/8/19	
91			Izado de postes	3 días	lun 14/1/19	mié 16/1/19	71
92			Cimentaciones	2 días	jue 17/1/19	vie 18/1/19	72

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
93			Retenidas	3 días	jue 28/3/19	lun 1/4/19	73
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días	lun 17/6/19	mar 9/7/19	74
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	42.88 días	lun 20/5/19	mié 17/7/19	75
96			Elementos de Protección y Maniobra	7.88 días	mar 25/6/19	jue 22/8/19	95CC+3 días
97			Conexiones y Jumpers	4 días	lun 17/6/19	jue 20/6/19	95CC+3 días
98			Transformadores	1 día	mié 17/7/19	jue 18/7/19	95
99			Alumbrado Publico	4 días	jue 18/7/19	mié 24/7/19	98
100			Normalización Suministros	6 días	lun 22/7/19	mar 30/7/19	99CC+2 días;80
101			Remoción	49 días	jue 20/6/19	mar 27/8/19	
102			Tendido de Conductor Media Tensión	9 días	jue 20/6/19	mié 3/7/19	95CC+3 días
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	13 días	lun 29/7/19	mié 14/8/19	100CC+2 días
104			Armados de Media Tensión	12 días	lun 1/7/19	lun 5/8/19	102CC
105			Armados de Baja Tensión	6 días	mar 20/8/19	mar 27/8/19	103CC+3 días
106			Transformadores	6 días	mar 6/8/19	lun 19/8/19	103CC+6 días
107			Izado de postes	7 días	mar 6/8/19	mié 14/8/19	106CC
108			Cierre de Polígono 4	0 días	mié 14/8/19	mié 14/8/19	107
109			Polígono 5	157.88 días	jue 17/1/19	lun 26/8/19	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
110			Instalación	157 días	jue 17/1/19	vie 23/8/19	
111			lizado de postes	3 días	jue 17/1/19	lun 21/1/19	91
112			Cimentaciones	5 días	lun 21/1/19	vie 25/1/19	92
113			Retenidas	3 días	mar 2/4/19	jue 4/4/19	93
114			Armados de Media y Baja Tensión	5 días	mar 9/7/19	mar 16/7/19	94
115			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	7 días	mié 17/7/19	vie 26/7/19	95;114CC+2 días
116			Elementos de Protección y Maniobra	5 días	lun 22/7/19	lun 29/7/19	115CC+3 días
117			Conexiones y Jumpers	5 días	lun 19/8/19	vie 23/8/19	115CC+2 días
118			Transformadores	5 días	jue 18/7/19	jue 25/7/19	115CC+1 día
119			Alumbrado Publico	6 días	jue 25/7/19	vie 2/8/19	118CC
120			Normalización Suministros	15 días	mar 30/7/19	mar 20/8/19	119CC+2 días;100
121			Remoción	28 días	mié 17/7/19	lun 26/8/19	
122			Tendido de Conductor Media Tensión	7 días	mié 17/7/19	mar 6/8/19	115CC
123			Tendido de Conductor Baja Tensión	9 días	mié 7/8/19	mar 20/8/19	120CC+6 días
124			Armados de Media Tensión	17.63 días	mié 17/7/19	lun 19/8/19	122CC
125			Armados de Baja Tensión	13 días	mié 7/8/19	lun 26/8/19	123CC
126			Transformadores	6 días	mar 13/8/19	mié 21/8/19	123CC+4 días

Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
127		lizado de postes	7 días	mié 14/8/19	vie 23/8/19	126CC+1 día
128		Cierre de Polígono 5	0 días	vie 23/8/19	vie 23/8/19	127
129		Polígono 6	194.75 días	mar 22/1/19	lun 21/10/19	
130		Instalación	194.75 días	mar 22/1/19	lun 21/10/19	
131		lizado de postes	14 días	mar 22/1/19	vie 8/2/19	111
132		Cimentaciones	10 días	lun 28/1/19	vie 8/2/19	112
133		Retenidas	7 días	vie 5/4/19	lun 15/4/19	113
134		Armados de Media y Baja Tensión	18 días	lun 29/7/19	jue 22/8/19	114;131CC+2 días
135		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	25 días	jue 1/8/19	jue 5/9/19	115;134CC+3 días
136		Elementos de Protección y Maniobra	23 días	jue 1/8/19	vie 20/9/19	135CC
137		Conexiones y Jumpers	9 días	mié 21/8/19	mié 16/10/19	135CC+11 días
138		Transformadores	18.25 días	mié 28/8/19	lun 23/9/19	135CC+9 días
139		Alumbrado Publico	13 días	vie 30/8/19	mié 18/9/19	138CC+2 días
140		Normalización Suministros	28 días	mié 11/9/19	lun 21/10/19	120;139CC+8 días
141		Remoción	30.25 días	lun 26/8/19	lun 7/10/19	
142		Tendido de Conductor Media Tensión	10 días	lun 26/8/19	mié 11/9/19	135CC+16 días
143		Tendido de Conductor Baja Tensión	8 días	mar 17/9/19	vie 27/9/19	140CC+2 días

Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
144		Armados de Media Tensión	15 días	lun 16/9/19	vie 4/10/19	142
145		Armados de Baja Tensión	10 días	mar 24/9/19	lun 7/10/19	143CC
146		Transformadores	5 días	jue 19/9/19	jue 26/9/19	143CC+2 días
147		Izado de postes	6 días	jue 19/9/19	vie 27/9/19	146CC
148		Cierre de Polígono 6	0 días	vie 27/9/19	vie 27/9/19	147
149		Cierre de Obras	20 días	lun 21/10/19	lun 18/11/19	
150		Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados	1 ms	lun 21/10/19	lun 18/11/19	28
151		Presentación de Cierre de Obras	0 días	lun 18/11/19	lun 18/11/19	150

Nombres de los recursos	
Grua 1;Grua 2;Grua 3;Grua 4	
Brigada Cimentaciones 1;Brigada Cimen	
Brigada Retenidas 1;Brigada Retenidas 2	
Canasto Redes 9;Canasto Redes 10;Can	
Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Redes 3;Brigada Canasto Redes 9;Canasto Redes 10	
Canasto Redes 12;Canasto Redes 13;Ca	
Canasto Redes 9;Canasto Redes 10;Can	
Canasto Redes 13;Canasto Redes 14	
Canasto Normalización 1;Canasto Norm	

Nombres de los recursos	
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1	
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 2	
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1	
Canasto Redes 3	
Grua TR1;Canasto Redes 4	
Grua 1	
Grua 1;Grua 2;Grua 3;Grua 4	
Brigada Cimentaciones 1	
Brigada Retenidas 1	
Canasto Redes 9;Canasto Redes 11;Can	
Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Brigada Canasto Redes 2;Canasto Redes 3	
Canasto Redes 5	
Canasto Redes 2;Canasto Redes 3	

Nombres de los recursos	
Canasto Redes 4	
Canasto Normalización 1;Canasto Norm	
Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 3;Canasto	
Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 5;Canasto Redes 6	
Canasto Redes 4	
Canasto Redes 1;Grua TR1	
Grua 1	
Grua 1;Grua 2;Grua 3;Grua 4	
Brigada Cimentaciones 1	
Brigada Retenidas 1	
Canasto Redes 9;Canasto Redes 11;Can	
Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Brigada	

Nombres de los recursos	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2;Canasto Redes 3	
Canasto Redes 4	
Canasto Redes 4;Canasto Redes 5;Grua	
Canasto Redes 6	
Canasto Normalización 1;Canasto Norm	
Canasto Redes 5;Canasto Redes 6;Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera	
Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 7;Canasto Redes 8;Cana:	
Canasto Redes 1	
Grua TR1;Canasto Redes 2	
Grua 1	
Grua 1;Grua 2;Grua 3;Grua 4	
Brigada Cimentaciones 1	

Nombres de los recursos	
Brigada Retenidas 1	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2;Cana:	
Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Brigada Canasto Redes 1;Canasto Redes 2	
Canasto Redes 1	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2;Grua	
Canasto Redes 1	
Canasto Normalización 1;Canasto Norm	
Canasto Redes 2;Canasto Redes 3;Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Canasto Redes 2;Brigada Ligera Redes 2	
Canasto Redes 2;Canasto Redes 3;Cana:	
Canasto Redes 2	
Canasto Redes 2;Grua TR1	
Grua 1;Grua 2	

Nombres de los recursos	
Grua 1;Grua 2;Grua 3;Grua 4	
Brigada Cimentaciones 1	
Brigada Retenidas 1	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2	
Canasto Redes 3;Canasto Redes 4;Canasto Redes 5;Canasto Redes 7;Canasto Redes 8	
Canasto Redes 3	
Grua TR1;Canasto Redes 2	
Canasto Redes 2	
Canasto Normalización 1;Canasto Norm	
Canasto Redes 3;Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 3;Cana:	
Canasto Redes 5	
Grua TR1;Canasto Redes 4	

Nombres de los recursos	
Grua 1	
Grua 1;Grua 2;Grua 3;Grua 4	
Brigada Cimentaciones 1;Brigada Cimen	
Brigada Retenidas 1;Brigada Retenidas 2	
Canasto Redes 6;Canasto Redes 7;Canas	
Canasto Redes 9;Canasto Redes 10;Canasto Redes 11;Canasto Redes	
Canasto Redes 5	
Canasto Redes 1	
Canasto Redes 2;Canasto Redes 3;Canas	
Canasto Redes 1;Canasto Redes 6	
Canasto Normalización 1;Canasto Norm	
Canasto Redes 2;Canasto Redes 3;Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera	
Canasto Redes 2;Brigada Ligera Redes 1	

Nombres de los recursos
Canasto Redes 4;Canasto Redes 7
Canasto Redes 3
Grua TR1;Canasto Redes 1
Grua 1



Ing. Deivy Rodríguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    

