


Cronograma NAGU101		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
1		Rehabilitación de Redes BPER104
2		Adjudicación
3		Periodo de Adquisiciones
28		Ejecución
29		Polígono 1
30		Instalación
31		Izado de postes
32		Cimentaciones
33		Retenidas
34		Armados de Media y Baja Tensión
35		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
36		Elementos de Protección y Maniobra
37		Conexiones y Jumpers
38		Transformadores
39		Alumbrado Publico
40		Normalización Suministros
41		Remoción
42		Tendido de Conductor Media Tensión
43		Tendido de Conductor Baja Tensión
44		Armados de Media Tensión
45		Armados de Baja Tensión
46		Transformadores
47		Izado de postes
48		Cierre de Polígono 1
49		Polígono 2
50		Instalación
51		Izado de postes
52		Cimentaciones
53		Retenidas
54		Armados de Media y Baja Tensión
55		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
56		Elementos de Protección y Maniobra
57		Conexiones y Jumpers
58		Transformadores
59		Alumbrado Publico
60		Normalización Suministros
61		Remoción
62		Tendido de Conductor Media Tensión
63		Tendido de Conductor Baja Tensión
64		Armados de Media Tensión
65		Armados de Baja Tensión
66		Transformadores
67		Izado de postes
68		Cierre de Polígono 2
69		Polígono 3

Cronograma NAGU101		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
70		Instalación
71		Izado de postes
72		Cimentaciones
73		Retenidas
74		Armados de Media y Baja Tensión
75		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
76		Elementos de Protección y Maniobra
77		Conexiones y Jumpers
78		Transformadores
79		Alumbrado Publico
80		Normalización Suministros
81		Remoción
82		Tendido de Conductor Media Tensión
83		Tendido de Conductor Baja Tensión
84		Armados de Media Tensión
85		Armados de Baja Tensión
86		Transformadores
87		Izado de postes
88		Cierre de Polígono 3
89		Cierre de Obras

Cronograma NAGU101			
Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
278.13 días	jue 15/11/18	lun 9/12/19	
0 días	lun 1/10/18	lun 1/10/18	
80 días	jue 15/11/18	mié 6/3/19	
238 días	jue 13/12/18	lun 11/11/19	
130 días	jue 13/12/18	mié 12/6/19	
130 días	jue 13/12/18	mié 12/6/19	
6 días	jue 13/12/18	jue 20/12/18	3CC+1 ms
5 días	mar 18/12/18	lun 24/12/18	31CC+3 días
5 días	jue 7/3/19	mié 13/3/19	3;31CC+3 días
11 días	jue 7/3/19	jue 21/3/19	3;31CC+10 días
17 días	mar 26/3/19	mié 17/4/19	34CC+13 días
10 días	mié 27/3/19	mar 16/4/19	35CC+1 día
5 días	jue 18/4/19	mié 24/4/19	35CC+3 días
5 días	mar 2/4/19	lun 8/4/19	35CC+5 días
12 días	lun 13/5/19	mié 12/6/19	38CC+20 días
27 días	jue 4/4/19	lun 13/5/19	38CC+50%
29 días	lun 15/4/19	jue 23/5/19	
19 días	lun 29/4/19	jue 23/5/19	35CC+5 días
21 días	lun 15/4/19	lun 13/5/19	40CC+5 días
2 días	lun 6/5/19	mar 7/5/19	42CC+5 días
4 días	mié 15/5/19	lun 20/5/19	43CC+1 día
2 días	mié 17/4/19	mar 14/5/19	43CC+2 días
5 días	lun 22/4/19	vie 26/4/19	46CC;43CC+5 días
0 días	vie 26/4/19	vie 26/4/19	47
171 días	vie 21/12/18	vie 16/8/19	
171 días	vie 21/12/18	vie 16/8/19	
9 días	vie 21/12/18	mié 2/1/19	31
8 días	mar 25/12/18	jue 3/1/19	32;51CC+1 día
6 días	jue 14/3/19	jue 21/3/19	33;51CC+5 días
21 días	jue 7/3/19	jue 16/5/19	51CC+8 días;3
66 días	jue 18/4/19	jue 18/7/19	54CC+3 días;35
17 días	jue 13/6/19	vie 5/7/19	55CC+6 días;39
18 días	mié 24/4/19	vie 12/7/19	55CC+4 días
18 días	jue 9/5/19	lun 3/6/19	55CC+15 días
23.88 días	mié 10/7/19	jue 15/8/19	58CC+3 días
69 días	mar 14/5/19	vie 16/8/19	58CC+3 días;40
62 días	lun 13/5/19	mar 6/8/19	
22 días	lun 13/5/19	lun 1/7/19	55CC+10 días
8 días	vie 17/5/19	jue 6/6/19	60CC+3 días
4 días	mié 15/5/19	mar 16/7/19	62CC+2 días
12 días	lun 20/5/19	mar 6/8/19	63CC+1 día
9 días	vie 24/5/19	mié 3/7/19	63CC+5 días
9 días	mié 29/5/19	lun 10/6/19	66CC+3 días
0 días	lun 10/6/19	lun 10/6/19	67
223 días	jue 3/1/19	lun 11/11/19	

Cronograma NAGU101			
Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
198 días	jue 3/1/19	lun 7/10/19	
9 días	jue 3/1/19	mar 15/1/19	51
10 días	mar 8/1/19	lun 21/1/19	52;71CC+3 días
7 días	vie 22/3/19	mié 11/9/19	53;71CC+3 días
16 días	jue 23/5/19	jue 13/6/19	71CC+2 días;3;54
17 días	vie 19/7/19	lun 12/8/19	55;74CC+3 días
15 días	lun 12/8/19	mar 3/9/19	75CC+2 días
8 días	jue 5/9/19	lun 16/9/19	75CC+4 días
9 días	mar 23/7/19	lun 5/8/19	75CC+3 días
8 días	lun 16/9/19	mié 25/9/19	78CC+3 días
36 días	lun 19/8/19	lun 7/10/19	78CC+1 día;60
67 días	vie 9/8/19	lun 11/11/19	
15 días	vie 9/8/19	jue 29/8/19	75CC+15 días
10 días	lun 30/9/19	lun 4/11/19	80CC+15 días
2 días	mar 13/8/19	mié 14/8/19	82CC+2 días
5 días	mar 5/11/19	lun 11/11/19	83CC+1 día
7 días	jue 3/10/19	vie 11/10/19	83CC+3 días
16 días	vie 4/10/19	vie 25/10/19	86CC+1 día
0 días	vie 25/10/19	vie 25/10/19	87
20 días	mar 12/11/19	lun 9/12/19	

Cronograma NAGU101
Nombres de los recursos

Grua 1;Grua 2;Grua 3;Grua 4
Brigada Cimentacion Redes 1;Brigada Cimentacion Redes
Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera Redes 1
Canasto Redes 2;Canasto Redes 1
Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Brigada
Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2
Grua TR1;Grua TR2;Canasto Redes 5;Canasto Redes 6
Canasto Redes 4;Canasto Redes 3
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2

Canasto Redes 2;Brigada Ligera Redes 1
Canasto Redes 1
Canasto Redes 3
Canasto Redes 3;Grua TR1
Grua 1



Ing. Deivy Rodríguez
Coordinación de Planificación y Control de Gestión
Dirección de Proyectos Financiados
Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
Edenorte Dominicana
F: 809-747-9346
E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do
Síguenos en:

