
































































































































































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1			<b>1 Rehabilitación de Redes CANA102</b>	<b>245.13 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>lun 4/11/19</b>		
2			<b>1.1 Adjudicación</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 15/10/18</b>	<b>lun 15/10/18</b>		
3			<b>1.2 Periodo de Adquisiciones</b>	<b>80 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>lun 11/3/19</b>	<b>2</b>	
28			<b>1.3 Ejecución</b>	<b>221 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>mar 29/10/19</b>		
29			<b>1.3.1 Polígono 1</b>	<b>99 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>mar 7/5/19</b>		
30			<b>1.3.1.1 Instalación</b>	<b>99 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>mar 7/5/19</b>		
31			1.3.1.1.1 Izado de postes	3 días	jue 13/12/18	lun 17/12/18	3CC+1 ms	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
32			1.3.1.1.2 Cimentaciones	4 días	lun 17/12/18	jue 20/12/18	31CC+2 días	Brigada Cimentacion Redes 1
33			1.3.1.1.3 Retenidas	4 días	mar 12/3/19	vie 15/3/19	31CC;27	Brigada Retenidas 1
34			1.3.1.1.4 Armados de Media y Baja Tensión	11 días	mar 12/3/19	mar 26/3/19	31CC+5 días;27	Canasto Redes 1;Canasto Redes
35			1.3.1.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	5 días	mié 20/3/19	mar 26/3/19	34CC+6 días;27;33	Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Brigada Ligera
36			1.3.1.1.6 Elementos de Protección y Mani	5 días	mié 20/3/19	vie 19/4/19	35CC	Canasto Redes 7;Canasto Redes
37			1.3.1.1.7 Conexiones y Jumpers	4 días	jue 2/5/19	mar 7/5/19	35CC+1 día	Canasto Redes 1
38			1.3.1.1.8 Transformadores	4 días	jue 21/3/19	mar 26/3/19	35CC+1 día	Grua TR1;Grua TR2;Canasto Rec
39			1.3.1.1.9 Alumbrado Publico	7 días	mié 27/3/19	vie 5/4/19	38CC+3 días	Canasto Redes 1
40			1.3.1.1.10 Normalización Suministros	9 días	lun 1/4/19	jue 11/4/19	39CC+2 días	Canasto Normalización 2;Canast
41			<b>1.3.1.2 Remoción</b>	<b>26 días</b>	<b>mié 27/3/19</b>	<b>vie 3/5/19</b>		
42			1.3.1.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	8 días	mié 27/3/19	jue 11/4/19	35CC	Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1
43			1.3.1.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	6 días	mié 3/4/19	jue 18/4/19	40CC+2 días	Brigada Ligera Redes 1;Canasto
44			1.3.1.2.3 Armados de Media Tensión	4 días	lun 29/4/19	vie 3/5/19	42CC+2 días	Canasto Redes 1
45			1.3.1.2.4 Armados de Baja Tensión	6 días	mié 3/4/19	mié 10/4/19	43CC	Canasto Redes 16
46			1.3.1.2.5 Transformadores	8 días	jue 4/4/19	lun 22/4/19	40CC+3 días	Canasto Redes 1;Grua TR1
47			1.3.1.2.6 Izado de postes	7 días	mar 9/4/19	mié 17/4/19	46CC+3 días	Grua 1
48			1.3.1.2.7 Cierre de Polígono 1	0 días	mié 17/4/19	mié 17/4/19	47	
49			<b>1.3.2 Polígono 2</b>	<b>100 días</b>	<b>mar 18/12/18</b>	<b>lun 13/5/19</b>		
50			<b>1.3.2.1 Instalación</b>	<b>94 días</b>	<b>mar 18/12/18</b>	<b>vie 3/5/19</b>		
51			1.3.2.1.1 Izado de postes	5 días	mar 18/12/18	lun 24/12/18	31	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
52			1.3.2.1.2 Cimentaciones	6 días	vie 21/12/18	vie 28/12/18	51CC;32	Brigada Cimentacion Redes 1
53			1.3.2.1.3 Retenidas	6 días	lun 18/3/19	lun 25/3/19	51CC;27;33	Brigada Retenidas 1
54			1.3.2.1.4 Armados de Media y Baja Tensio	11 días	lun 18/3/19	mar 2/4/19	51CC;27;33	Canasto Redes 10;Canasto Rede

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
55			1.3.2.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	9 días	vie 5/4/19	mié 17/4/19	54CC+13 días;53	Canasto Redes 3;Canasto Redes 4;Canasto Redes 5;Brigada
56			1.3.2.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	10 días	vie 19/4/19	vie 3/5/19	55CC+1 día	Canasto Redes 8;Canasto Redes 12
57			1.3.2.1.7 Conexiones y Jumpers	5 días	vie 12/4/19	jue 18/4/19	55CC+5 días	Canasto Redes 6
58			1.3.2.1.8 Transformadores	6 días	jue 11/4/19	jue 18/4/19	55CC+4 días	Canasto Redes 7;Grua TR1;Grua
59			1.3.2.1.9 Alumbrado Publico	14 días	vie 12/4/19	jue 2/5/19	58CC+1 día	Canasto Redes 15
60			1.3.2.1.10 Normalización Suministros	7 días	vie 12/4/19	lun 22/4/19	59CC;40	Canasto Normalización 4;Canast
61			<b>1.3.2.2 Remoción</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 19/4/19</b>	<b>lun 13/5/19</b>		
62			1.3.2.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	12 días	vie 19/4/19	mar 7/5/19	55CC	Canasto Redes 14;Brigada Ligera Redes 6
63			1.3.2.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	11 días	vie 19/4/19	lun 6/5/19	60CC+5 días	Brigada Ligera Redes 7;Canasto
64			1.3.2.2.3 Armados de Media Tensión	3 días	jue 9/5/19	lun 13/5/19	62CC+4 días	Canasto Redes 12
65			1.3.2.2.4 Armados de Baja Tensión	4 días	mar 30/4/19	lun 6/5/19	63CC	Canasto Redes 12
66			1.3.2.2.5 Transformadores	6 días	jue 25/4/19	vie 3/5/19	63CC+4 días	Grua TR3;Canasto Redes 2
67			1.3.2.2.6 Izado de postes	6 días	lun 6/5/19	lun 13/5/19	66	Grua 1
68			1.3.2.2.7 Cierre de Polígono 2	0 días	lun 13/5/19	lun 13/5/19	67	
69			<b>1.3.3 Polígono 3</b>	<b>142 días</b>	<b>mar 25/12/18</b>	<b>jue 18/7/19</b>		
70			<b>1.3.3.1 Instalación</b>	<b>142 días</b>	<b>mar 25/12/18</b>	<b>jue 18/7/19</b>		
71			1.3.3.1.1 Izado de postes	5 días	mar 25/12/18	lun 31/12/18	51	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
72			1.3.3.1.2 Cimentaciones	6 días	lun 31/12/18	mar 8/1/19	71CC+3 días;52	Brigada Cimentacion Redes 1
73			1.3.3.1.3 Retenidas	6 días	mar 26/3/19	mié 3/4/19	71CC+3 días;53;27	Brigada Retenidas 1
74			1.3.3.1.4 Armados de Media y Baja Tensi	9 días	mié 27/3/19	mar 9/4/19	34;71CC+2 días;27	Canasto Redes 6;Canasto Redes
75			1.3.3.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días	mié 3/4/19	mar 16/4/19	35;74CC+2 días	Canasto Redes 9;Canasto Redes 10;Canasto Redes 11;Canasto
76			1.3.3.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	6 días	lun 17/6/19	lun 8/7/19	36;75CC+2 días	Canasto Redes 1;Canasto Redes 2
77			1.3.3.1.7 Conexiones y Jumpers	5 días	mié 26/6/19	jue 11/7/19	37;75CC+2 días	Canasto Redes 1
78			1.3.3.1.8 Transformadores	4 días	vie 19/4/19	mié 24/4/19	38;75CC+7 días	Canasto Redes 3;Canasto Redes
79			1.3.3.1.9 Alumbrado Publico	8 días	mar 9/7/19	jue 18/7/19	39;75CC+2 días	Canasto Redes 2
80			1.3.3.1.10 Normalización Suministros	15 días	mar 23/4/19	mar 14/5/19	78CC+1 día;60	Canasto Normalización 2;Canast
81			<b>1.3.3.2 Remoción</b>	<b>44 días</b>	<b>mar 23/4/19</b>	<b>mar 25/6/19</b>		














































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
82			1.3.3.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	13 días	mié 24/4/19	jue 6/6/19	75CC+1 día	Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1
83			1.3.3.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	12 días	mar 23/4/19	vie 24/5/19	80CC	Canasto Redes 1;Brigada Ligera
84			1.3.3.2.3 Armados de Media Tensión	8 días	vie 26/4/19	mié 8/5/19	82CC+2 días	
85			1.3.3.2.4 Armados de Baja Tensión	11 días	mar 11/6/19	mar 25/6/19	83CC+1 día	Canasto Redes 3
86			1.3.3.2.5 Transformadores	11 días	mié 15/5/19	lun 17/6/19	83CC+1 día	Canasto Redes 1;Grua TR1
87			1.3.3.2.6 Izado de postes	14 días	vie 17/5/19	jue 6/6/19	86CC+2 días	Grua 1
88			1.3.3.2.7 Cierre de Polígono 3	0 días	jue 6/6/19	jue 6/6/19	87	
89			<b>1.3.4 Polígono 4</b>	<b>128 días</b>	<b>mié 2/1/19</b>	<b>vie 5/7/19</b>		
90			<b>1.3.4.1 Instalación</b>	<b>128 días</b>	<b>mié 2/1/19</b>	<b>vie 5/7/19</b>		
91			1.3.4.1.1 Izado de postes	7 días	mié 2/1/19	jue 10/1/19	71	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
92			1.3.4.1.2 Cimentaciones	9 días	mié 2/1/19	lun 14/1/19	91CC;32	Brigada Cimentacion Redes 2
93			1.3.4.1.3 Retenidas	7 días	jue 4/4/19	vie 12/4/19	91CC;73	Brigada Retenidas 1
94			1.3.4.1.4 Armados de Media y Baja Tensi	15 días	mar 12/3/19	jue 25/4/19	91CC;27	Canasto Redes 3;Canasto Redes
95			1.3.4.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	59 días	mié 3/4/19	vie 5/7/19	94CC;54	Canasto Redes 5;Canasto Redes 6;Canasto Redes 7;Canasto
96			1.3.4.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	6 días	vie 14/6/19	mié 3/7/19	95CC+2 días	Canasto Redes 2;Canasto Redes 3
97			1.3.4.1.7 Conexiones y Jumpers	9 días	mié 22/5/19	vie 7/6/19	95CC+1 día	Canasto Redes 3
98			1.3.4.1.8 Transformadores	9 días	mié 24/4/19	mié 15/5/19	95CC+15 días	Canasto Redes 5;Grua TR1;Grua
99			1.3.4.1.9 Alumbrado Publico	13 días	lun 6/5/19	mié 22/5/19	98CC	Canasto Redes 2
100			1.3.4.1.10 Normalización Suministros	11 días	mié 15/5/19	mié 29/5/19	99CC;80	Canasto Normalización 2;Canast
101			<b>1.3.4.2 Remoción</b>	<b>47 días</b>	<b>lun 29/4/19</b>	<b>jue 4/7/19</b>		
102			1.3.4.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	26 días	lun 29/4/19	jue 20/6/19	95CC	Canasto Redes 3;Brigada Ligera Redes 1
103			1.3.4.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	14 días	lun 27/5/19	lun 24/6/19	100CC	Canasto Redes 2;Brigada Ligera
104			1.3.4.2.3 Armados de Media Tensión	3 días	mar 18/6/19	jue 4/7/19	102CC+15 días	Canasto Redes 1
105			1.3.4.2.4 Armados de Baja Tensión	4 días	vie 21/6/19	mié 26/6/19	103CC+8 días	Canasto Redes 1
106			1.3.4.2.5 Transformadores	5 días	mar 28/5/19	vie 7/6/19	103CC+1 día	Canasto Redes 1;Grua TR1
107			1.3.4.2.6 Izado de postes	6 días	jue 13/6/19	jue 20/6/19	106	Grua 1
108			1.3.4.2.7 Cierre de Polígono 4	0 días	jue 20/6/19	jue 20/6/19	107	
109			<b>1.3.5 Polígono 5</b>	<b>171 días</b>	<b>vie 11/1/19</b>	<b>lun 16/9/19</b>		
110			<b>1.3.5.1 Instalación</b>	<b>130 días</b>	<b>vie 11/1/19</b>	<b>jue 18/7/19</b>		



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
111			1.3.5.1.1 Izado de postes	3 días	vie 11/1/19	mar 15/1/19	91	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
112			1.3.5.1.2 Cimentaciones	5 días	mar 15/1/19	mar 22/1/19	111CC;92	Brigada Cimentacion Redes 1
113			1.3.5.1.3 Retenidas	3 días	lun 15/4/19	mié 17/4/19	111CC;93	Brigada Retenidas 2
114			1.3.5.1.4 Armados de Media y Baja Tensi	12 días	mié 27/3/19	mié 22/5/19	111CC;27	Canasto Redes 2;Canasto Redes
115			1.3.5.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	6 días	jue 2/5/19	jue 9/5/19	114CC;113	Canasto Redes 8;Canasto Redes 11;Brigada Ligera Redes
116			1.3.5.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	4 días	jue 13/6/19	jue 18/7/19	115CC	Canasto Redes 1;Canasto Redes 3
117			1.3.5.1.7 Conexiones y Jumpers	4 días	lun 10/6/19	jue 13/6/19	115CC+3 días	Canasto Redes 1
118			1.3.5.1.8 Transformadores	5 días	mar 14/5/19	lun 20/5/19	115CC+8 días	Canasto Redes 4;Canasto Redes
119			1.3.5.1.9 Alumbrado Publico	5 días	lun 20/5/19	vie 24/5/19	118CC+2 días	Canasto Redes 5
120			1.3.5.1.10 Normalización Suministros	20 días	jue 30/5/19	jue 27/6/19	100;119CC+2 días	Canasto Normalización 2;Canast
121			<b>1.3.5.2 Remoción</b>	<b>69 días</b>	<b>mar 11/6/19</b>	<b>lun 16/9/19</b>		
122			1.3.5.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	8 días	mar 11/6/19	jue 4/7/19	115CC+3 días	Canasto Redes 2;Brigada Ligera Redes 1
123			1.3.5.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	8 días	jue 27/6/19	lun 12/8/19	120CC+3 días	Canasto Redes 3;Brigada Ligera
124			1.3.5.2.3 Armados de Media Tensión	5 días	mar 6/8/19	lun 16/9/19	122CC+5 días	Canasto Redes 2
125			1.3.5.2.4 Armados de Baja Tensión	7 días	mié 7/8/19	lun 16/9/19	123CC	Canasto Redes 2
126			1.3.5.2.5 Transformadores	10 días	vie 28/6/19	jue 1/8/19	123CC+1 día	Canasto Redes 4;Grua TR1
127			1.3.5.2.6 Izado de postes	9 días	vie 2/8/19	mié 14/8/19	126	Grua 1
128			1.3.5.2.7 Cierre de Polígono 5	0 días	mié 14/8/19	mié 14/8/19	127	
129			<b>1.3.6 Polígono 6</b>	<b>159 días</b>	<b>mié 16/1/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>		
130			<b>1.3.6.1 Instalación</b>	<b>152 días</b>	<b>mié 16/1/19</b>	<b>vie 23/8/19</b>		
131			1.3.6.1.1 Izado de postes	5 días	mié 16/1/19	mié 23/1/19	111	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
132			1.3.6.1.2 Cimentaciones	5 días	mié 16/1/19	mié 23/1/19	131CC;32	Brigada Cimentacion Redes 2
133			1.3.6.1.3 Retenidas	5 días	lun 18/3/19	vie 22/3/19	131CC;33	Brigada Retenidas 2
134			1.3.6.1.4 Armados de Media y Baja Tensi	15 días	jue 2/5/19	lun 27/5/19	131CC;27	Canasto Redes 4;Canasto Redes
135			1.3.6.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	12 días	jue 23/5/19	lun 10/6/19	134CC;133	Canasto Redes 4;Canasto Redes 5;Canasto Redes 6;Canasto
136			1.3.6.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	6 días	jue 6/6/19	vie 12/7/19	135CC+5 días	Canasto Redes 3;Canasto Redes 4
137			1.3.6.1.7 Conexiones y Jumpers	6 días	lun 27/5/19	mar 4/6/19	135CC+2 días	
138			1.3.6.1.8 Transformadores	6 días	jue 30/5/19	vie 7/6/19	135CC+5 días	Canasto Redes 3;Canasto Redes

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
139			1.3.6.1.9 Alumbrado Publico	8 días	mar 13/8/19	vie 23/8/19	138CC+2 días	Canasto Redes 6
140			1.3.6.1.10 Normalización Suministros	8 días	vie 28/6/19	mar 9/7/19	138CC;120	Canasto Normalización 2;Canast
141			<b>1.3.6.2 Remoción</b>	<b>61 días</b>	<b>lun 10/6/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>		
142			1.3.6.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	12 días	lun 10/6/19	lun 1/7/19	135CC+5 días	Canasto Redes 4;Brigada Ligera Redes 2
143			1.3.6.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	5 días	mar 2/7/19	mié 24/7/19	140CC	Canasto Redes 3;Brigada Ligera
144			1.3.6.2.3 Armados de Media Tensión	10 días	mar 6/8/19	vie 23/8/19	142CC+2 días	Canasto Redes 4
145			1.3.6.2.4 Armados de Baja Tensión	14 días	lun 12/8/19	mar 3/9/19	143CC	Canasto Redes 3
146			1.3.6.2.5 Transformadores	10 días	mar 2/7/19	jue 25/7/19	143CC	Canasto Redes 2;Grua TR1
147			1.3.6.2.6 Izado de postes	18 días	vie 26/7/19	mié 21/8/19	146	Grua 2
148			1.3.6.2.7 Cierre de Polígono 6	0 días	mié 21/8/19	mié 21/8/19	147	
149			<b>1.3.7 Polígono 7</b>	<b>162 días</b>	<b>jue 24/1/19</b>	<b>vie 13/9/19</b>		
150			<b>1.3.7.1 Instalación</b>	<b>162 días</b>	<b>jue 24/1/19</b>	<b>vie 13/9/19</b>		
151			1.3.7.1.1 Izado de postes	8 días	jue 24/1/19	lun 4/2/19	131	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
152			1.3.7.1.2 Cimentaciones	9 días	jue 24/1/19	mar 5/2/19	151CC;52	Brigada Cimentacion Redes 1
153			1.3.7.1.3 Retenidas	9 días	mar 26/3/19	lun 8/4/19	151CC;53	Brigada Retenidas 3
154			1.3.7.1.4 Armados de Media y Baja Tensió	27 días	mar 12/3/19	jue 11/7/19	27;151CC+10 días	Canasto Redes 5;Canasto Redes
155			1.3.7.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	16 días	lun 10/6/19	lun 1/7/19	154CC;153	Canasto Redes 4;Canasto Redes 5;Canasto Redes 6;Canasto
156			1.3.7.1.6 Elementos de Protección y Mani	12 días	mié 19/6/19	mar 27/8/19	155CC+7 días	Canasto Redes 2;Canasto Redes
157			1.3.7.1.7 Conexiones y Jumpers	9 días	mar 20/8/19	lun 9/9/19	155CC+4 días	Canasto Redes 4
158			1.3.7.1.8 Transformadores	6 días	mié 3/7/19	mié 10/7/19	155CC+10 días	Canasto Redes 4;Canasto Redes
159			1.3.7.1.9 Alumbrado Publico	16 días	vie 23/8/19	vie 13/9/19	155CC	Canasto Redes 6
160			1.3.7.1.10 Normalización Suministros	8 días	mié 10/7/19	vie 19/7/19	158CC;140	Canasto Normalización 4;Canast
161			<b>1.3.7.2 Remoción</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 26/7/19</b>	<b>mar 10/9/19</b>		
162			1.3.7.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	17 días	mié 31/7/19	jue 29/8/19	155CC+5 días	Canasto Redes 3;Brigada Ligera Redes 1
163			1.3.7.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	7 días	vie 26/7/19	lun 5/8/19	160CC+12 días	Canasto Redes 1;Brigada Ligera
164			1.3.7.2.3 Armados de Media Tensión	1 día	vie 30/8/19	vie 30/8/19	162	Canasto Redes 1
165			1.3.7.2.4 Armados de Baja Tensión	2 días	lun 19/8/19	mié 28/8/19	163CC	Canasto Redes 1
166			1.3.7.2.5 Transformadores	1 día	mar 6/8/19	mar 6/8/19	163	Canasto Redes 1;Grua TR1
167			1.3.7.2.6 Izado de postes	2 días	lun 9/9/19	mar 10/9/19	166	Grua 1
168			1.3.7.2.7 Cierre de Polígono 7	0 días	mar 10/9/19	mar 10/9/19	167	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
169			<b>1.3.8 Polígono 8</b>	<b>185 días</b>	<b>mar 5/2/19</b>	<b>mar 29/10/19</b>		
170			<b>1.3.8.1 Instalación</b>	<b>185 días</b>	<b>mar 5/2/19</b>	<b>mar 29/10/19</b>		
171			1.3.8.1.1 Izado de postes	4 días	mar 5/2/19	vie 8/2/19	151	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
172			1.3.8.1.2 Cimentaciones	4 días	mar 5/2/19	vie 8/2/19	171CC;112	Brigada Cimentacion Redes 2
173			1.3.8.1.3 Retenidas	3 días	jue 18/4/19	lun 22/4/19	171CC;113	Brigada Retenidas 1
174			1.3.8.1.4 Armados de Media y Baja Tensió	20 días	lun 1/7/19	vie 26/7/19	27;171CC;114	Canasto Redes 6
175			1.3.8.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	20 días	lun 1/7/19	vie 26/7/19	174CC;173	Canasto Redes 7;Canasto Redes 8;Brigada Ligera Redes
176			1.3.8.1.6 Elementos de Protección y Mani	6 días	vie 20/9/19	mar 29/10/19	175CC	Canasto Redes 1
177			1.3.8.1.7 Conexiones y Jumpers	5 días	vie 30/8/19	jue 10/10/19	175CC+14 días	Canasto Redes 1
178			1.3.8.1.8 Transformadores	5 días	lun 15/7/19	vie 19/7/19	175CC+10 días	Canasto Redes 5;Grua TR1
179			1.3.8.1.9 Alumbrado Publico	7 días	mié 17/7/19	jue 25/7/19	178CC+2 días	Canasto Redes 4
180			1.3.8.1.10 Normalización Suministros	17 días	lun 22/7/19	mar 13/8/19	160;179CC+3 días	Canasto Normalización 2;Canast
181			<b>1.3.8.2 Remoción</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 9/8/19</b>	<b>lun 7/10/19</b>		
182			1.3.8.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	11 días	vie 9/8/19	vie 13/9/19	175CC+7 días	Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1
183			1.3.8.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	6 días	mar 3/9/19	mar 10/9/19	180CC+29 días	Canasto Redes 1;Brigada Ligera
184			1.3.8.2.3 Armados de Media Tensión	4 días	lun 16/9/19	jue 19/9/19	182	Canasto Redes 1
185			1.3.8.2.4 Armados de Baja Tensión	5 días	mar 17/9/19	lun 23/9/19	183	Canasto Redes 2
186			1.3.8.2.5 Transformadores	3 días	lun 23/9/19	jue 26/9/19	185CC+4 días	Canasto Redes 1;Grua TR1
187			1.3.8.2.6 Izado de postes	6 días	vie 27/9/19	lun 7/10/19	186	Grua 1
188			1.3.8.2.7 Cierre de Polígono 8	0 días	lun 7/10/19	lun 7/10/19	187	
189			<b>1.3.9 Polígono 9</b>	<b>173 días</b>	<b>lun 11/2/19</b>	<b>jue 17/10/19</b>		
190			<b>1.3.9.1 Instalación</b>	<b>173 días</b>	<b>lun 11/2/19</b>	<b>jue 17/10/19</b>		
191			1.3.9.1.1 Izado de postes	4 días	lun 11/2/19	jue 14/2/19	171	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
192			1.3.9.1.2 Cimentaciones	5 días	lun 11/2/19	vie 15/2/19	191CC;132	Brigada Cimentacion Redes 1
193			1.3.9.1.3 Retenidas	4 días	lun 25/3/19	jue 28/3/19	191CC;133	Brigada Retenidas 2
194			1.3.9.1.4 Armados de Media y Baja Tensió	15 días	mar 12/3/19	vie 3/5/19	27;191CC	Canasto Redes 6;Canasto Redes
195			1.3.9.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	13 días	lun 1/7/19	mié 21/8/19	194CC;193	Canasto Redes 5;Canasto Redes 7
196			1.3.9.1.6 Elementos de Protección y Mani	6 días	jue 8/8/19	vie 27/9/19	195CC	Canasto Redes 5;Canasto Redes
197			1.3.9.1.7 Conexiones y Jumpers	3 días	mar 8/10/19	jue 17/10/19	195CC+4 días	Canasto Redes 5
198			1.3.9.1.8 Transformadores	5 días	mar 30/7/19	lun 5/8/19	195CC+3 días	Canasto Redes 6;Canasto Redes



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
199			1.3.9.1.9 Alumbrado Publico	8 días	lun 2/9/19	lun 7/10/19	195CC	Canasto Redes 5
200			1.3.9.1.10 Normalización Suministros	11 días	mié 14/8/19	jue 29/8/19	180;198CC	Canasto Normalización 2;Canast
201			<b>1.3.9.2 Remoción</b>	<b>26 días</b>	<b>mar 20/8/19</b>	<b>mié 25/9/19</b>		
202			1.3.9.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	6 días	mié 28/8/19	jue 12/9/19	195CC+5 días	Canasto Redes 3;Brigada Ligera Redes 2
203			1.3.9.2.2 Tendido de Conductor Baja Tens	4 días	mar 20/8/19	lun 26/8/19	200CC+3 días	Canasto Redes 1;Brigada Ligera
204			1.3.9.2.3 Armados de Media Tensión	6 días	vie 13/9/19	vie 20/9/19	202	Canasto Redes 3
205			1.3.9.2.4 Armados de Baja Tensión	9 días	lun 2/9/19	jue 12/9/19	203CC	Canasto Redes 7
206			1.3.9.2.5 Transformadores	6 días	mar 27/8/19	mar 3/9/19	203	Canasto Redes 2;Grua TR1
207			1.3.9.2.6 Izado de postes	12 días	mié 4/9/19	mié 25/9/19	206	Grua 1
208			1.3.9.2.7 Cierre de Polígono 9	0 días	mié 25/9/19	mié 25/9/19	207	
209			<b>1.3.10 Polígono 10</b>	<b>162 días</b>	<b>vie 15/2/19</b>	<b>mar 8/10/19</b>		
210			<b>1.3.10.1 Instalación</b>	<b>145 días</b>	<b>vie 15/2/19</b>	<b>jue 12/9/19</b>		
211			1.3.10.1.1 Izado de postes	7 días	vie 15/2/19	lun 25/2/19	191	Grua 2;Grua 3;Grua 4;Grua 1
212			1.3.10.1.2 Cimentaciones	9 días	vie 15/2/19	jue 28/2/19	211CC;152	Brigada Cimentacion Redes 2
213			1.3.10.1.3 Retenidas	7 días	mar 9/4/19	mié 17/4/19	211CC;153	Brigada Retenidas 3
214			1.3.10.1.4 Armados de Media y Baja Tens	14 días	mar 12/3/19	mié 26/6/19	211CC;27	Canasto Redes 8;Canasto Redes
215			1.3.10.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	16 días	lun 10/6/19	lun 1/7/19	214CC;213	Canasto Redes 8;Canasto Redes 9;Canasto Redes 10;Canasto
216			1.3.10.1.6 Elementos de Protección y Mar	6 días	lun 5/8/19	mar 3/9/19	215CC	Canasto Redes 6;Canasto Redes
217			1.3.10.1.7 Conexiones y Jumpers	4 días	lun 19/8/19	vie 30/8/19	215CC+12 días	Canasto Redes 5
218			1.3.10.1.8 Transformadores	3 días	jue 1/8/19	lun 5/8/19	215CC+14 días	Canasto Redes 4;Canasto Redes
219			1.3.10.1.9 Alumbrado Publico	8 días	lun 5/8/19	mié 14/8/19	215CC	Canasto Redes 7
220			1.3.10.1.10 Normalización Suministros	10 días	vie 30/8/19	jue 12/9/19	200;218CC	Canasto Normalización 4;Canast
221			<b>1.3.10.2 Remoción</b>	<b>50 días</b>	<b>lun 29/7/19</b>	<b>mar 8/10/19</b>		
222			1.3.10.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	18 días	lun 29/7/19	lun 26/8/19	215CC+3 días	Canasto Redes 5;Brigada Ligera Redes 2
223			1.3.10.2.2 Tendido de Conductor Baja Ter	10 días	lun 2/9/19	vie 13/9/19	220CC+1 día	Canasto Redes 5;Brigada Ligera
224			1.3.10.2.3 Armados de Media Tensión	5 días	mar 27/8/19	lun 2/9/19	222	Canasto Redes 7
225			1.3.10.2.4 Armados de Baja Tensión	8 días	mié 25/9/19	mar 8/10/19	223CC	Canasto Redes 2
226			1.3.10.2.5 Transformadores	5 días	lun 16/9/19	vie 20/9/19	223	Canasto Redes 5;Grua TR1
227			1.3.10.2.6 Izado de postes	10 días	lun 23/9/19	lun 7/10/19	226	Grua 2
228			1.3.10.2.7 Cierre de Polígono 10	0 días	lun 7/10/19	lun 7/10/19	227	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
229	 	<b>1.4 Cierre de Obras</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 8/10/19</b>	<b>lun 4/11/19</b>		



**Ing. Deivy Rodriguez**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    

