





































































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			1 Rehabilitación de Redes CHIVO106	257.13 días	jue 15/11/18	vie 8/11/19	
2			1.1 Adjudicación	0 días	lun 1/10/18	lun 1/10/18	
3			1.2 Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18	mié 6/3/19	
28			1.3 Ejecución	217 días	jue 13/12/18	vie 11/10/19	
29			1.3.1 Polígono 1	100 días	jue 13/12/18	mié 1/5/19	2
30			1.3.1.1 Instalación	94 días	jue 13/12/18	mar 23/4/19	
31			1.3.1.1.1 Izado de postes	4 días	jue 13/12/18	mar 18/12/18	3CC+1 ms
32			1.3.1.1.2 Cimentaciones	5 días	jue 13/12/18	mié 19/12/18	31CC
33			1.3.1.1.3 Retenidas	4 días	jue 7/3/19	mar 12/3/19	31CC;27
34			1.3.1.1.4 Armados de Media y Baja Tensión	10 días	jue 7/3/19	mié 20/3/19	27;31
35			1.3.1.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días	jue 21/3/19	mié 3/4/19	34;33;27
36			1.3.1.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	3 días	jue 21/3/19	vie 19/4/19	35CC
37			1.3.1.1.7 Conexiones y Jumpers	6 días	lun 1/4/19	mar 23/4/19	35CC+2 días
38			1.3.1.1.8 Transformadores	5 días	jue 21/3/19	mié 27/3/19	35CC
39			1.3.1.1.9 Alumbrado Publico	4 días	lun 1/4/19	mar 23/4/19	38CC+3 días
40			1.3.1.1.10 Normalización Suministros	12 días	jue 21/3/19	vie 5/4/19	38CC
41			1.3.1.2 Remoción	40 días	jue 7/3/19	mié 1/5/19	
42			1.3.1.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	0 días	mié 3/4/19	mié 3/4/19	35
43			1.3.1.2.2 Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días	mar 26/3/19	mié 27/3/19	40CC+2 días
44			1.3.1.2.3 Armados de Media Tensión	5 días	jue 7/3/19	mié 13/3/19	34CC
45			1.3.1.2.4 Armados de Baja Tensión	8 días	lun 1/4/19	mar 30/4/19	43
46			1.3.1.2.5 Transformadores	3 días	mié 10/4/19	vie 12/4/19	45CC+7 días
47			1.3.1.2.6 Izado de postes	13 días	lun 15/4/19	mié 1/5/19	46
48			1.3.1.2.7 Cierre de Polígono 1	0 días	mié 1/5/19	mié 1/5/19	47
49			1.3.2 Polígono 2	145 días	mié 19/12/18	mar 9/7/19	
50			1.3.2.1 Instalación	145 días	mié 19/12/18	mar 9/7/19	
51			1.3.2.1.1 Izado de postes	22 días	mié 19/12/18	jue 17/1/19	31
52			1.3.2.1.2 Cimentaciones	19 días	lun 24/12/18	jue 17/1/19	32;51CC+3 días
53			1.3.2.1.3 Retenidas	14 días	lun 31/12/18	jue 17/1/19	51CC+8 días
54			1.3.2.1.4 Armados de Media y Baja Tensión	19 días	jue 21/3/19	mar 16/4/19	27;34;51CC+10 días
55			1.3.2.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	15 días	jue 4/4/19	lun 29/4/19	54CC+8 días;53;35
56			1.3.2.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	15 días	jue 16/5/19	mié 5/6/19	55CC+5 días;36
57			1.3.2.1.7 Conexiones y Jumpers	15 días	vie 14/6/19	jue 4/7/19	55CC+5 días

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
58			1.3.2.1.8 Transformadores	25 días	jue 11/4/19	mar 9/7/19	38;55CC+5 días
59			1.3.2.1.9 Alumbrado Publico	10 días	jue 2/5/19	vie 17/5/19	58CC+5 días
60			1.3.2.1.10 Normalización Suministros	41 días	mié 17/4/19	mié 12/6/19	58CC+4 días
61			1.3.2.2 Remoción	41 días	vie 19/4/19	vie 14/6/19	
62			1.3.2.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	14 días	vie 19/4/19	lun 10/6/19	55CC+10 días
63			1.3.2.2.2 Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	lun 29/4/19	mié 29/5/19	60CC+8 días
64			1.3.2.2.3 Armados de Media Tensión	7 días	jue 30/5/19	vie 7/6/19	63
65			1.3.2.2.4 Armados de Baja Tensión	11 días	jue 2/5/19	jue 16/5/19	63CC+2 días
66			1.3.2.2.5 Transformadores	16 días	lun 6/5/19	vie 14/6/19	65CC+2 días
67			1.3.2.2.6 Izado de postes	17 días	mié 8/5/19	jue 30/5/19	63CC;66CC+2 días
68			1.3.2.2.7 Cierre de Polígono 2	0 días	jue 30/5/19	jue 30/5/19	67
69			1.3.3 Polígono 3	172 días	vie 18/1/19	lun 16/9/19	
70			1.3.3.1 Instalación	140 días	vie 18/1/19	jue 1/8/19	
71			1.3.3.1.1 Izado de postes	12 días	vie 18/1/19	lun 4/2/19	51
72			1.3.3.1.2 Cimentaciones	8 días	jue 24/1/19	lun 4/2/19	52;71CC+4 días
73			1.3.3.1.3 Retenidas	7 días	vie 25/1/19	lun 4/2/19	53;71CC+5 días
74			1.3.3.1.4 Armados de Media y Baja Tensión	40 días	vie 19/4/19	jue 1/8/19	27;71CC+5 días;34
75			1.3.3.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días	vie 26/4/19	jue 6/6/19	27;74CC+5 días;35
76			1.3.3.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	7 días	lun 24/6/19	mié 10/7/19	75CC+5 días
77			1.3.3.1.7 Conexiones y Jumpers	10 días	vie 3/5/19	mar 11/6/19	75CC+5 días
78			1.3.3.1.8 Transformadores	10 días	vie 7/6/19	jue 20/6/19	77CC+2 días;75
79			1.3.3.1.9 Alumbrado Publico	7 días	vie 14/6/19	lun 24/6/19	78CC+5 días;59
80			1.3.3.1.10 Normalización Suministros	16 días	mar 25/6/19	mar 16/7/19	79;60
81			1.3.3.2 Remoción	81 días	lun 27/5/19	lun 16/9/19	
82			1.3.3.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	21 días	lun 27/5/19	lun 22/7/19	75CC+5 días
83			1.3.3.2.2 Tendido de Conductor Baja Tensión	3 días	mié 31/7/19	vie 2/8/19	80CC+26 días
84			1.3.3.2.3 Armados de Media Tensión	10 días	jue 6/6/19	mié 3/7/19	56
85			1.3.3.2.4 Armados de Baja Tensión	16 días	lun 5/8/19	lun 26/8/19	83CC+3 días
86			1.3.3.2.5 Transformadores	6 días	lun 5/8/19	lun 12/8/19	83
87			1.3.3.2.6 Izado de postes	25 días	mar 13/8/19	lun 16/9/19	86
88			1.3.3.2.7 Cierre de Polígono 3	0 días	lun 16/9/19	lun 16/9/19	87
89			1.3.4 Polígono 4	179 días	mar 5/2/19	vie 11/10/19	
90			1.3.4.1 Instalación	169 días	mar 5/2/19	vie 27/9/19	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
91			1.3.4.1.1 Izado de postes	6 días	mar 5/2/19	mar 12/2/19	71
92			1.3.4.1.2 Cimentaciones	5 días	mié 6/2/19	mar 12/2/19	72;91CC+1 día
93			1.3.4.1.3 Retenidas	4 días	jue 7/2/19	mar 12/2/19	91CC+2 días;73
94			1.3.4.1.4 Armados de Media y Baja Tensión	7 días	vie 2/8/19	lun 12/8/19	91CC+5 días;74
95			1.3.4.1.5 Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	21 días	lun 5/8/19	lun 2/9/19	94CC+1 día
96			1.3.4.1.6 Elementos de Protección y Maniobra	7 días	lun 26/8/19	mar 3/9/19	95CC+15 días
97			1.3.4.1.7 Conexiones y Jumpers	8 días	lun 2/9/19	lun 23/9/19	95CC+18 días
98			1.3.4.1.8 Transformadores	14 días	vie 16/8/19	mié 4/9/19	95CC+9 días
99			1.3.4.1.9 Alumbrado Publico	6 días	mié 28/8/19	lun 9/9/19	98CC+8 días
100			1.3.4.1.10 Normalización Suministros	18 días	mié 4/9/19	vie 27/9/19	99CC+5 días
101			1.3.4.2 Remoción	29 días	mar 3/9/19	vie 11/10/19	
102			1.3.4.2.1 Tendido de Conductor Media Tensión	11 días	mar 3/9/19	vie 11/10/19	95
103			1.3.4.2.2 Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	mié 11/9/19	lun 16/9/19	100CC+5 días
104			1.3.4.2.3 Armados de Media Tensión	12 días	mar 10/9/19	mié 25/9/19	94;99
105			1.3.4.2.4 Armados de Baja Tensión	10 días	jue 26/9/19	mié 9/10/19	104
106			1.3.4.2.5 Transformadores	9 días	vie 13/9/19	mié 25/9/19	103CC+2 días
107			1.3.4.2.6 Izado de postes	15 días	mar 17/9/19	lun 7/10/19	106CC+2 días
108			1.3.4.2.7 Cierre de Polígono 4	0 días	lun 7/10/19	lun 7/10/19	107
109			1.4 Cierre de Obras	20 días	lun 14/10/19	vie 8/11/19	28

Nombres de los recursos
Grua 1;Grua 2
Brigada Cimentaciones 1
Brigada Ligera Redes 1
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2
Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Briga
Canasto Redes 5
Canasto Redes 3;Canasto Redes 2
Canasto Redes 3;Grua TR 1
Canasto Redes 2;Canasto Redes 1
Canasto Normalización 2;Canasto Normalización 1
Canasto Redes 1;Brigada Ligera Redes 1
Canasto Redes 4;Brigada Ligera Redes 2
Canasto Redes 2
Canasto Redes 1
Grua TR 1;Canasto Redes 3
Grua 1
Grua 1;Grua 2
Brigada Cimentaciones 1
Brigada Ligera Redes 1
Canasto Redes 5
Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Briga
Canasto Redes 1
Canasto Redes 3;Canasto Redes 4

Nombres de los recursos
Grua TR 2;Canasto Redes 4
Canasto Redes 2
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 3
Brigada Ligera Redes 2;Canasto Redes 2
Canasto Redes 3
Canasto Redes 1
Grua TR 2;Canasto Redes 4
Grua 2
Grua 1;Grua 2
Brigada Cimentaciones 1
Brigada Ligera Redes 1
Canasto Redes 2;Canasto Redes 5
Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Canasto
Canasto Redes 5
Canasto Redes 4;Canasto Redes 3
Canasto Redes 1;Grua TR 1
Canasto Redes 3;Canasto Redes 5
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 5
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1
Canasto Redes 1
Canasto Redes 1
Canasto Redes 2;Grua TR 1
Grua 1

Nombres de los recursos
Grua 1;Grua 2
Brigada Cimentaciones 1
Brigada Ligera Redes 1
Canasto Redes 1;Canasto Redes 2
Canasto Redes 4;Canasto Redes 3;Brigada Ligera Re
Canasto Redes 1
Canasto Redes 4;Canasto Redes 3
Canasto Redes 2;Grua TR 1
Canasto Redes 5;Canasto Redes 4
Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1
Brigada Ligera Redes 1;Canasto Redes 1
Canasto Redes 3
Canasto Redes 1
Grua TR 2;Canasto Redes 1
Grua 1



Ing. Deivy Rodriguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorste Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorste.com.do P: www.edenorste.com.do

Síguenos en:

