

Cronograma NAGU101		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
1		<b>Rehabilitación de Redes GALL103</b>
2		Adjudicación
3		<b>Periodo de Adquisiciones</b>
28		<b>Ejecución</b>
29		<b>Polígono 1</b>
30		<b>Instalación</b>
31		Izado de postes
32		Cimentaciones
33		Retenidas
34		Armados de Media y Baja Tensión
35		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
36		Elementos de Protección y Maniobra
37		Conexiones y Jumpers
38		Transformadores
39		Alumbrado Publico
40		Normalización Suministros
41		<b>Remoción</b>
42		Tendido de Conductor Media Tensión
43		Tendido de Conductor Baja Tensión
44		Armados de Media Tensión
45		Armados de Baja Tensión
46		Transformadores
47		Izado de postes
48		Cierre de Polígono 1
49		<b>Polígono 2</b>
50		<b>Instalación</b>
51		Izado de postes
52		Cimentaciones
53		Retenidas
54		Armados de Media y Baja Tensión
55		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
56		Elementos de Protección y Maniobra
57		Conexiones y Jumpers
58		Transformadores
59		Alumbrado Publico
60		Normalización Suministros
61		<b>Remoción</b>
62		Tendido de Conductor Media Tensión
63		Tendido de Conductor Baja Tensión
64		Armados de Media Tensión
65		Armados de Baja Tensión
66		Transformadores
67		Izado de postes
68		Cierre de Polígono 2
69		<b>Polígono 3</b>

Cronograma NAGU101		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
70		<b>Instalación</b>
71		Izado de postes
72		Cimentaciones
73		Retenidas
74		Armados de Media y Baja Tensión
75		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
76		Elementos de Protección y Maniobra
77		Conexiones y Jumpers
78		Transformadores
79		Alumbrado Publico
80		Normalización Suministros
81		<b>Remoción</b>
82		Tendido de Conductor Media Tensión
83		Tendido de Conductor Baja Tensión
84		Armados de Media Tensión
85		Armados de Baja Tensión
86		Transformadores
87		Izado de postes
88		Cierre de Polígono 3
89		<b>Polígono 4</b>
90		<b>Instalación</b>
91		Izado de postes
92		Cimentaciones
93		Retenidas
94		Armados de Media y Baja Tensión
95		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión
96		Elementos de Protección y Maniobra
97		Conexiones y Jumpers
98		Transformadores
99		Alumbrado Publico
100		Normalización Suministros
101		<b>Remoción</b>
102		Tendido de Conductor Media Tensión
103		Tendido de Conductor Baja Tensión
104		Armados de Media Tensión
105		Armados de Baja Tensión
106		Transformadores
107		Izado de postes
108		Cierre de Polígono 4
109		<b>Cierre de Obras</b>

Cronograma NAGU101			
Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
<b>285.13 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>mié 18/12/19</b>	
0 días	jue 20/9/18	jue 20/9/18	
<b>80 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>	<b>mié 6/3/19</b>	
<b>245 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>mié 20/11/19</b>	
<b>117 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>vie 24/5/19</b>	
<b>116 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>	<b>jue 23/5/19</b>	
7 días	jue 13/12/18	vie 21/12/18	3CC+1 ms
20 días	vie 14/12/18	jue 10/1/19	31CC+1 día
8 días	jue 7/3/19	lun 18/3/19	31CC+1 día;3
14 días	jue 7/3/19	mar 26/3/19	31CC+2 días;3
7 días	mié 13/3/19	vie 22/3/19	34CC+5 días
12 días	mar 9/4/19	mié 24/4/19	35CC+3 días
19 días	lun 15/4/19	jue 23/5/19	35CC+3 días
15 días	jue 21/3/19	mié 10/4/19	35CC+5 días
10 días	lun 25/3/19	vie 5/4/19	35CC+2 días
39 días	mié 27/3/19	lun 20/5/19	39CC+2 días
<b>45 días</b>	<b>lun 25/3/19</b>	<b>vie 24/5/19</b>	
16 días	lun 25/3/19	lun 15/4/19	35CC+2 días
7 días	vie 10/5/19	lun 20/5/19	40CC+32 días
2 días	jue 28/3/19	vie 29/3/19	42CC+3 días
2 días	vie 17/5/19	lun 20/5/19	43CC+5 días
8 días	mié 15/5/19	vie 24/5/19	43CC+3 días
2 días	jue 23/5/19	vie 24/5/19	45CC+4 días
0 días	vie 24/5/19	vie 24/5/19	47
<b>141 días</b>	<b>lun 24/12/18</b>	<b>lun 8/7/19</b>	
<b>141 días</b>	<b>lun 24/12/18</b>	<b>lun 8/7/19</b>	
4 días	lun 24/12/18	jue 27/12/18	31
12 días	vie 11/1/19	lun 28/1/19	32;51CC+1 día
6 días	mar 19/3/19	mar 26/3/19	33;51CC+1 día
19 días	jue 25/4/19	jue 23/5/19	34;51;44
14.88 días	mié 1/5/19	mié 22/5/19	54CC+5 días;35
7 días	jue 6/6/19	lun 24/6/19	55CC+2 días
15 días	vie 24/5/19	jue 13/6/19	55CC+2 días
7 días	vie 3/5/19	mar 14/5/19	55CC+2 días
15 días	jue 16/5/19	mié 5/6/19	55CC+2 días
35 días	mar 21/5/19	lun 8/7/19	58CC+5 días;40
<b>32.88 días</b>	<b>jue 16/5/19</b>	<b>lun 1/7/19</b>	
22 días	jue 16/5/19	jue 20/6/19	55CC+3 días
18 días	vie 31/5/19	mar 25/6/19	60CC+8 días
3 días	mar 4/6/19	jue 6/6/19	62CC+8 días
2 días	vie 14/6/19	lun 17/6/19	63CC+10 días
16.88 días	vie 7/6/19	lun 1/7/19	63CC+5 días
2 días	lun 17/6/19	mar 18/6/19	66CC+6 días
0 días	mar 18/6/19	mar 18/6/19	67
<b>179 días</b>	<b>vie 28/12/18</b>	<b>mié 4/9/19</b>	

Cronograma NAGU101			
Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
<b>175 días</b>	<b>vie 28/12/18</b>	<b>jue 29/8/19</b>	
25 días	vie 28/12/18	jue 31/1/19	51
20 días	mar 29/1/19	lun 25/2/19	52;71CC+4 días
8 días	mié 27/3/19	vie 5/4/19	53;71CC+4 días
16 días	vie 24/5/19	vie 14/6/19	54;71
20 días	vie 31/5/19	vie 28/6/19	74CC+5 días;55
21 días	lun 1/7/19	lun 29/7/19	75CC+2 días
12 días	mar 30/7/19	mié 14/8/19	75CC+7 días
49 días	vie 14/6/19	jue 29/8/19	75CC+10 días;58
0 días	lun 3/6/19	lun 3/6/19	75CC+2 días
36 días	mar 9/7/19	mar 27/8/19	78CC+2 días;60
<b>67 días</b>	<b>mar 4/6/19</b>	<b>mié 4/9/19</b>	
20 días	mar 4/6/19	lun 19/8/19	75CC+2 días
4 días	jue 29/8/19	mar 3/9/19	80CC+20 días
1 día	mar 11/6/19	mar 11/6/19	82CC+4 días
1 día	lun 2/9/19	lun 2/9/19	83CC+2 días
3 días	lun 2/9/19	mié 4/9/19	83CC+2 días
1 día	mié 4/9/19	mié 4/9/19	86CC+2 días
0 días	mié 4/9/19	mié 4/9/19	87
<b>209 días</b>	<b>vie 1/2/19</b>	<b>mié 20/11/19</b>	
<b>197 días</b>	<b>vie 1/2/19</b>	<b>lun 4/11/19</b>	
28 días	vie 1/2/19	mar 12/3/19	71
23 días	mar 26/2/19	jue 28/3/19	91CC+1 día;72
7 días	lun 8/4/19	mar 16/4/19	91CC+1 día;73
25 días	vie 28/6/19	jue 1/8/19	74;91CC+1 día
50 días	mar 2/7/19	lun 9/9/19	94CC+2 días;75
23 días	mar 10/9/19	jue 10/10/19	95CC+3 días;76
13 días	jue 15/8/19	lun 2/9/19	95CC+3 días;77
34.88 días	vie 30/8/19	jue 17/10/19	95CC+7 días;78
22 días	mié 4/9/19	jue 3/10/19	79;95CC+1 día
46 días	lun 2/9/19	lun 4/11/19	80;98CC+1 día
<b>52 días</b>	<b>mar 10/9/19</b>	<b>mié 20/11/19</b>	
32 días	mar 10/9/19	mié 6/11/19	95
6 días	mar 5/11/19	mar 12/11/19	100
2 días	jue 7/11/19	vie 8/11/19	102
2 días	mié 13/11/19	jue 14/11/19	103
4 días	mié 13/11/19	lun 18/11/19	103
2 días	mar 19/11/19	mié 20/11/19	106;104
0 días	mié 20/11/19	mié 20/11/19	107
<b>20 días</b>	<b>jue 21/11/19</b>	<b>mié 18/12/19</b>	



<p>Cronograma NAGU101 Nombres de los recursos</p>	
<p>Grua 1;Grua 2</p>	
<p>Brigada Cimentaciones 1</p>	
<p>Brigada Retenidas 1</p>	
<p>Canasto Redes 1;Canasto Redes 2</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Canasto Redes 1;Canasto Redes 2</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Grua TR1;Canasto Redes 2</p>	
<p>Canasto Redes 2</p>	
<p>Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2;Canasto No</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 4</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 4</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 1</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 1</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 2;Grua TR1</p>	
<p>Grua 4</p>	
<p>Brigada Cimentaciones 1</p>	
<p>Brigada Retenidas 1</p>	
<p>Canasto Redes 3</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 3;Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 3;Canasto Redes 4</p>	
<p>Canasto Redes 3</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Grua TR4;Canasto Redes 4</p>	
<p>Canasto Redes 1</p>	
<p>Canasto Normalización 1;Canasto Normalización 2;Canasto No</p>	
<p>Brigada Ligera Redes 4;Canasto Redes 4</p>	
<p>Canasto Redes 3;Brigada Ligera Redes 3</p>	
<p>Canasto Redes 4</p>	
<p>Canasto Redes 3</p>	
<p>Canasto Redes 2;Grua TR4</p>	
<p>Grua 4</p>	



**Ing. Deivy Rodríguez**  
 Coordinación de Planificación y Control de Gestión  
 Dirección de Proyectos Financiados  
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas  
 Edenorte Dominicana  
 F: 809-747-9346  
 E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do  
 Siguenos en:

