

Proyectos de Rehabilitacion de Redes Edenorte Dominicana

Informe de Seguimiento Trimestre Abril-Junio 2021

Proyecto NAGU101

LOTE 6 NAGU-101

AVANCE TOTAL DE OBRA NAGU-101

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,448.00	2,453.00	1,926.00	638.00	95,755.000	3,366.00	466.00	243.00	1,392.00	7,244.00
Ejecutado	1,347.00	892.00	1,584.00	157.00	80,590.000	1,893.00	135.00	0.00	709.00	2,063.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO NAGU-101

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,448.00	1,920.00	1,845.00	638.00	79,439.00	2,269.00	415.00	0.00	1,153.00	2,115.00
Ejecutado	1,347.00	892.00	1,584.00	157.00	80,590.00	1,893.00	135.00	0.00	709.00	2,063.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL NAGU-101

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	93%	36%	82%	25%	84%	56%	29%	0%	51%	28%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO NAGU-101 EN %



Proyectos de Rehabilitacion de Redes Edenorte Dominicana

Informe de Seguimiento Trimestre Abril-Junio 2021

Proyecto NAGU102

LOTE 7 NAGU-102

AVANCE TOTAL DE OBRA NAGU-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,615.00	1,954.00	3,243.00	1,127.00	191,306.000	5,318.00	313.00	231.00	2,555.00	7,998.00
Ejecutado	2,522.00	1,506.00	2,415.00	1.00	128,520.000	3,562.00	159.00	0.00	810.00	2,216.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO NAGU-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,615.00	1,630.00	2,863.00	1,107.13	128,741.00	2,680.00	174.00	0.00	1,154.00	2,651.00
Ejecutado	2,522.00	1,506.00	2,415.00	1.00	128,520.00	3,562.00	159.00	0.00	810.00	2,216.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL NAGU-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	96%	77%	74%	0%	67%	67%	51%	0%	32%	28%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO NAGU-102 EN %



Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	96%	77%	74%	0%	67%	67%	51%	0%	32%	28%

Proyectos de Rehabilitación de Redes Edenorte Dominicana

Informe de Seguimiento Trimestre Abril-Junio 2021

Proyecto MOCA103

LOTE 8 MOCA-103

AVANCE TOTAL DE OBRA MOCA-103

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	3,269.00	2,542.00	4,273.00	350.00	257,343.000	7,064.00	401.00	242.00	3,272.00	12,501.00
Ejecutado	2,998.00	1,742.00	2,084.00	273.00	106,760.000	1,945.00	197.00	0.00	924.00	1,122.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO MOCA-103

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,912.00	1,479.00	2,658.00	305.00	158,463.00	3,125.00	243.00	0.00	1,863.00	3,549.00
Ejecutado	2,998.00	1,742.00	2,084.00	273.00	106,760.00	1,945.00	197.00	0.00	924.00	1,122.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL MOCA-103

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	92%	69%	49%	78%	41%	28%	49%	0%	28%	9%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO MOCA-103 EN %



Proyectos de Rehabilitacion de Redes Edenorte Dominicana

Informe de Seguimiento Trimestre Abril-Junio 2021

Proyecto SABY102

LOTE 9 SABY-102

AVANCE TOTAL DE OBRA SABY-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	667.00	436.00	808.00	125.00	50,143.00	1,424	82	681.00	2,555.00
Ejecutado	652.00	342.00	760.00	98.00	50,210.00	1,261	77	620.00	2,050.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO SABY-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	667.00	436.00	808.00	125.00	50,143.00	1,424.00	82.00	681.00	2,555.00
Ejecutado	652.00	342.00	760.00	98.00	50,210.00	1,261.00	77.00	620.00	2,050.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL SABY-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	98%	78%	94%	78%	100%	89%	94%	91%	80%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO SABY-102 EN %



Proyectos de Rehabilitación de Redes Edenorte Dominicana

Informe de Seguimiento Trimestre Abril-Junio 2021

Proyecto LOTE10

LOTE 10 LOTE-10

AVANCE TOTAL DE OBRA LOTE-10

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,106.00	1,374.00	2,580.00	157,330.000	4,505.00	356.00	288.00	1,938.00	8,000.00
Ejecutado	1,841.00	1,004.00	1,637.00	115,720.000	1,638.00	62.00	0.00	683.00	774.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO LOTE-10

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,955.00	1,150.00	1,429.00	113,520.00	2,416.00	95.00	0.00	873.00	461.00
Ejecutado	1,841.00	1,004.00	1,637.00	115,720.00	1,638.00	62.00	0.00	683.00	774.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL LOTE-10

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	87%	73%	63%	74%	36%	17%	0%	35%	10%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO LOTE-10 EN %

