



ACTA CONSTITUTIVA PROYECTO Ade-CPD-ADMStgo				
Versión	Realizada por	Revisado y aprobado	Fecha	
0.1	Servicios Generales	PR/Gerencia SSGG	27/1/2020	
Nombre del proyecto			Siglas del proyecto	
Adecuación CPD Edificio Administrativo, Santiago			Ade-CPD-ADMStgo	
Objetivo del proyecto				
Realizar la organización y señalización de las instalaciones eléctricas en el CPD Administrativo Santiago.				
CONCEPTO		OBJETIVOS		
1. Alcance		Realizar correcta organización y rotulación del cableado en el CPD para facilitar las intervenciones en el área y minimizar las averías.		
2. Tiempo		40 días calendario		
3. Calidad		La calidad del proyecto será aceptable si cumple con el 90% de los objetivos en terminos de satisfacción del cliente.		
4. Satisfacción del cliente		90% satisfacción del cliente. (Basados en los formatos de inspección: F001, F003, F005, F006, F007, F019).		
Requerimientos del Proyecto		Entregables		
1. Cronograma de trabajo		1. Suministro e instalación Panel 42 circuitos 3F 208 /120.		
2. Organigrama de equipo de trabajo		2. Suministro e instalación Rotulación General Paneles , acrílico , cintra , diagrama unifilar , formato en AutoCAD.		
3. Formatos de inspección de campo suministrados por la gerencia de Servicios Generales.		3. Suministro e Instalación pared en block ,hacer hueco demolición , resane terminación , empañete , desmonte y reinstalación puerta de cristal , pintura.		
4. Horario de talleres: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SE DEBEN REALIZAR FUERA DE HORARIO LABORAL PUES AFECTAN LA OPERATIVA DEL EDIFICIO. SE REQUIERE TALLERES SÁBADOS Y DOMINGOS. AGILIZAR CONFECCIÓN DE TRANSFER AUTOMÁTICO. DISPONIBILIDAD DE VARIOS TÉCNICOS.				
5. Requerimientos de seguridad física y medio ambiente.				
Cronograma de proyecto				
A entregar por el suplidor a más tardar los 15 días que se notifique la adjudicación. Previamente se coordinará visita técnica con la gerencia de SSGG para evaluar el trabajo en campo.				
Hitos del proyecto		Designación de proyecto/ Roles		
1. Desmantelación instalaciones eléctricas y demolición muros de block.		1. Dirección	Gerencia SSGG	
2. Instalacion panel 42 circuito y canaletas.		2. Gerencia	Encargado Obra Civil SSGG	
3. Instalación cableado electrico y TC.		3. Planificación	Técnico de planificación SSGG	
4. Terminación y pruebas.		4. Supervisión	Técnico de presupuesto SSGG	
			Encargado proyectos eléctricos SSGG	
			Supervisor de Obra Civil SSGG	
Dirección de proyecto				
Firma:				
				
Fecha: 27/01/2020				