	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		02 abr '18 L M X J V		09 abr '18
1		→ de tarea	Rehabilitación de Redes ZFPP402	271.13 días	jue 15/11/18	jue 28/11/19			3 D	L IVI
2		-5	Adjudicación	0 días	lun 01/10/18	lun 01/10/18				
3		-5	Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18	mié 06/03/19				
28		- 5	Ejecución	251 días	jue 15/11/18	jue 31/10/19				
29		-5	Polígono 1	143 días	jue 15/11/18	lun 03/06/19				
30	V	-9	Instalación	138 días	jue 15/11/18	lun 27/05/19				
31	V	-5	Izado de postes	9 días	jue 15/11/18	mar 27/11/18				
32	V	-5	Cimentaciones	3 días	lun 03/12/18	mié 05/12/18				
33	~	-5	Retenidas	3 días	jue 07/03/19	lun 11/03/19				
34	V	-5	Armados de Media y Baja Tensión	7 días	jue 07/03/19	vie 15/03/19				
35	~	-5	Tendido de Conductor Media y Baja Tensio	ón 6 días	jue 14/03/19	jue 21/03/19				
36	✓	-5	Elementos de Protección y Maniobra	11 días	lun 25/03/19	lun 27/05/19				
37	~	-5	Conexiones y Jumpers	8 días	vie 22/03/19	mar 02/04/19				
38	V	-5	Transformadores	10 días	vie 22/03/19	jue 04/04/19				
39	V	-5	Alumbrado Publico	5 días	vie 05/04/19	jue 11/04/19				
40	~	-5	Normalización Suministros	17 días	vie 12/04/19	lun 06/05/19				
41	<u> </u>	-5	Remoción	53 días	jue 21/03/19	lun 03/06/19				
42	~	-5	Tendido de Conductor Media Tensión	18 días	jue 21/03/19	lun 29/04/19				
43	Y	-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	mar 07/05/19	vie 10/05/19				
44	Y	-5	Armados de Media Tensión	6 días	mié 22/05/19	lun 03/06/19				
45	~	-5	Armados de Baja Tensión	4 días	lun 13/05/19	jue 16/05/19				
			Tareas críticas	solo fin]	Resumen mar	nual			
				solo duración		Resumen del	prove	cto 📗		
			Progreso de tarea crítica	Línea base		Tareas externa				
				División de la línea ba	se		-	♦		
				Hito de línea base	\$\diamonds\tau\$	Tarea inactiva	1			
				Hito de imed base	•	Hito inactivo	-			
				Progreso del resumer	•	Resumen inac	rtivo	,		
				Resumen		Fecha límite	LUVU	•	ш	

d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		02 abr '18 L M X J V	2 D	09 abr '18
46	V	-5	Transformadores	1 día	lun 13/05/19	lun 13/05/19		L IVI X J V	3 D	
47		-5	Izado de postes	4 días	vie 17/05/19	mié 22/05/19				
48		-5	Cierre de Polígono 1	0 días	mié 22/05/19	mié 22/05/19				
49		-5	Polígono 2	137 días	mié 28/11/18	jue 06/06/19				
50		-5	Instalación	130 días	mié 28/11/18	mar 28/05/19				
51	V	-5	Izado de postes	11 días	mié 28/11/18	mié 12/12/18				
52	V	-5	Cimentaciones	2 días	mié 12/12/18	jue 13/12/18				
53	V	-5	Retenidas	4 días	mar 12/03/19	vie 15/03/19				
54	✓	-5	Armados de Media y Baja Tensión	4 días	lun 18/03/19	jue 21/03/19				
55	V	-5	Tendido de Conductor Media y Baja	Tensión 7 días	mar 26/03/19	mié 03/04/19				
56	V	-5	Elementos de Protección y Maniobra	9 días	lun 15/04/19	jue 25/04/19				
57	V	-5	Conexiones y Jumpers	1 día	jue 04/04/19	jue 04/04/19				
58	V	-	Transformadores	4 días	vie 05/04/19	mié 10/04/19				
59	V	-	Alumbrado Publico	5 días	lun 22/04/19	lun 29/04/19				
60		-	Normalización Suministros	16 días	mar 07/05/19	mar 28/05/19				
61		-5	Remoción	51 días	jue 28/03/19	jue 06/06/19				
62		-5	Tendido de Conductor Media Tensión	8 días	jue 28/03/19	jue 11/04/19				
63		-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días	mié 29/05/19	jue 30/05/19				
64		-5	Armados de Media Tensión	2 días	lun 20/05/19	mar 21/05/19				
65		-5	Armados de Baja Tensión	1 día	mié 29/05/19	mié 29/05/19				
66	Ť	-5	Transformadores	4 días	mié 29/05/19	lun 03/06/19				
			Tareas críticas	solo fin]	Resumen mai	nual			
			División crítica			Resumen del		ecto		
			Progreso de tarea crítica	Línea base		Tareas extern		-	-	
			Tarea		base			\Diamond		
			División			Tarea inactiva	1	V		
			Progreso de tarea	Hito de linea base	•	Hito inactivo	•			
			Tarea manual	Progreso del resun	v —————	Resumen inac	rtivo	× ·		
				-	leii leii	Fecha límite	LUVU	+	Ш	
			solo el comienzo	Resumen	l .	■ recna limite				

ł	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin)2 abr '18 L M X J V	5 D	09 abr '18
67		- GC tarea	Izado de postes	3 días	mar 04/06/19	jue 06/06/19			3 D	L IVI Z
68		-5	Cierre de Polígono 2	0 días	jue 06/06/19	jue 06/06/19				
69		-5	Polígono 3	174 días	jue 13/12/18	mar 13/08/19				
70		-5	Instalación	140 días	jue 13/12/18	mié 26/06/19				
71	V	-5	Izado de postes	11 días	jue 13/12/18	jue 27/12/18				
72	V	-5	Cimentaciones	3 días	jue 27/12/18	lun 31/12/18				
73	V	-5	Retenidas	4 días	lun 25/03/19	mar 16/04/19				
74	V	-5	Armados de Media y Baja Tensión	5 días	vie 12/04/19	jue 18/04/19				
75	✓	-5	Tendido de Conductor Media y Baja Tensió	n 4 días	vie 19/04/19	mié 24/04/19				
76	V	-5	Elementos de Protección y Maniobra	8 días	lun 17/06/19	mié 26/06/19				
77	V	-5	Conexiones y Jumpers	1 día	mar 23/04/19	mar 23/04/19				
78	V	-5	Transformadores	6 días	mar 23/04/19	mar 30/04/19				
79	V	-5	Alumbrado Publico	5 días	mié 01/05/19	mar 07/05/19				
80		-5	Normalización Suministros	20 días	mié 29/05/19	mar 25/06/19				
81		-	Remoción	87 días	lun 15/04/19	mar 13/08/19				
82		-	Tendido de Conductor Media Tensión	25.75 días	vie 26/04/19	lun 22/07/19				
83		-	Tendido de Conductor Baja Tensión	6 días	mié 26/06/19	mié 03/07/19				
84		-	Armados de Media Tensión	18 días	lun 15/04/19	mar 13/08/19				
85		-	Armados de Baja Tensión	6 días	mié 26/06/19	mié 03/07/19				
86		-	Transformadores	8 días	jue 04/07/19	lun 15/07/19				
87		-9	Izado de postes	7 días	jue 27/06/19	vie 05/07/19				
			Tareas críticas so	olo fin]	Resumen mai	nual		_	
				olo duración	-	Resumen del		cto		
								Cto II	U	
			, and the second	nea base		Tareas extern	as	^		
					se			♦		
				to de línea base	♦	Tarea inactiva	à			
			Progreso de tarea Hi		•	Hito inactivo				
				ogreso del resumen		Resumen inac	ctivo			
			solo el comienzo 🚨 Re	esumen		Fecha límite		•		

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 1	02 abr '18 L M X J	V S		9 abr '18 . M
88		- 5	Cierre de Polígono 3	0 días	vie 05/07/19	vie 05/07/19					
89		-5	Polígono 4	155 días	vie 28/12/18	jue 01/08/19					
90		-3	Instalación	155 días	vie 28/12/18	jue 01/08/19					
91	~	-5	Izado de postes	13 días	vie 28/12/18	mar 15/01/19					
92		-5	Cimentaciones	6 días	mié 02/01/19	mié 09/01/19					
93	•	-	Retenidas	8 días	mié 17/04/19	vie 26/04/19					
94		-	Armados de Media y Baja Tensión	9 días	jue 18/04/19	mié 01/05/19					
95	•		Tendido de Conductor Media y Baja Tensi	ón 8 días	lun 06/05/19	vie 17/05/19					
96		- 5	Elementos de Protección y Maniobra	13 días	vie 24/05/19	mar 11/06/19					
97		-5	Conexiones y Jumpers	3 días	lun 17/06/19	mié 24/07/19					
98		-5	Transformadores	8 días	jue 09/05/19	lun 27/05/19					
99	•	-5	Alumbrado Publico	12 días	lun 27/05/19	mar 25/06/19					
100		-5	Normalización Suministros	27 días	mié 26/06/19	jue 01/08/19					
101		-5	Remoción	61 días	mié 08/05/19	mié 31/07/19					
102		-5	Tendido de Conductor Media Tensión	17 días	mié 08/05/19	lun 03/06/19					
103	•	-5	Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	vie 12/07/19	mié 17/07/19					
104		-5	Armados de Media Tensión	3 días	lun 29/07/19	mié 31/07/19					
105		-	Armados de Baja Tensión	2 días	jue 18/07/19	vie 19/07/19					
106	•	-	Transformadores	2 días	vie 19/07/19	lun 22/07/19					
107		- 5	Izado de postes	4 días	mar 23/07/19	vie 26/07/19					
108		-5	Cierre de Polígono 4	0 días	vie 26/07/19	vie 26/07/19					
			Tareas críticas s	olo fin		Resumen ma	nual			1	
				olo IIII olo duración	_	Resumen de		octo -		-1	
			Division cruca 5								
				ínea base		Tareas extern		_			
				División de la línea ba				♦			
				lito de línea base		Tarea inactiv					
				lito	•	Hito inactivo					
			Tarea manual P	rogreso del resumer		Resumen ina	ictivo			1	
			solo el comienzo 🕻 R	lesumen		Fecha límite		•			

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Di	uración	Comienzo	Fin	D	02 abr '18 L M	3 X J V	S D	09 abr '18
109		4	Polígono 5	18	85 días	mié 16/01/19	mar 01/10/19					
110		-5	Instalación	18	85 días	mié 16/01/19	mar 01/10/19					
111		-	Izado de postes	18	8 días	mié 16/01/19	vie 08/02/19					
112		4	Cimentaciones	4	días	lun 21/01/19	jue 24/01/19					
113	Ť	-	Retenidas	7	días	lun 29/04/19	mié 12/06/19					
114		-	Armados de Media y Baja Te	nsión 6	días	lun 03/06/19	lun 10/06/19					
115	•	-	Tendido de Conductor Media	a y Baja Tensión 8	días	mié 05/06/19	lun 17/06/19					
116	•		Elementos de Protección y N	Maniobra 14	4 días	mié 12/06/19	lun 22/07/19					
117	Ť	-	Conexiones y Jumpers	2	días	lun 19/08/19	mar 20/08/19					
118	•	-	Transformadores	3:	1 días	mar 11/06/19	vie 26/07/19					
119	•		Alumbrado Publico	9	días	mié 07/08/19	mar 20/08/19					
120		- 5	Normalización Suministros	37	7 días	lun 12/08/19	mar 01/10/19					
L21			Remoción	67	7 días	vie 14/06/19	lun 16/09/19					
L22	•		Tendido de Conductor Media	Tensión 5	días	vie 14/06/19	vie 21/06/19					
123		- 5	Tendido de Conductor Baja Te	ensión 2	días	mar 03/09/19	mié 04/09/19					
124			Armados de Media Tensión	4	días	lun 24/06/19	jue 27/06/19					
125		-	Armados de Baja Tensión	2	días	jue 05/09/19	vie 06/09/19					
126			Transformadores	1	día	lun 09/09/19	lun 09/09/19					
127			Izado de postes	5	días	mar 10/09/19	lun 16/09/19					
128		- 5	Cierre de Polígono 5	0	días	lun 16/09/19	lun 16/09/19					
129			Polígono 6	18	89 días	lun 11/02/19	jue 31/10/19					
			Tareas críticas	solo fin		3	Resumen ma	nual				
			División crítica	solo du	ración		Resumen de	proy	ecto 📙			
			Progreso de tarea crítica	Línea ba	ase		Tareas extern	nas	-			
			Tarea	División	n de la línea ba	ase	Hito externo		\Diamond			
			División	Hito de	línea base	\Diamond	Tarea inactiv	a				
			Progreso de tarea	Hito		♦	Hito inactivo					
			Tarea manual		so del resume	n 🗀	Resumen ina	ctivo				
			solo el comienzo	Resume			Fecha límite		+			

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		02 abr '18 L M X J V	s	09 abr '18 L M X
130		-5	Instalación	176 días	lun 11/02/19	lun 14/10/19				
131			Izado de postes	3 días	lun 11/02/19	mié 13/02/19				
132		-	Cimentaciones	1 día	mié 13/02/19	mié 13/02/19				
133		-	Retenidas	2 días	jue 13/06/19	vie 14/06/19				
134	•	-5	Armados de Media y Baja Tensión	5 días	lun 17/06/19	lun 15/07/19				
135	•	-5	Tendido de Conductor Media y Baja Tens	sión 5 días	mar 18/06/19	mar 13/08/19				
136		-5	Elementos de Protección y Maniobra	2 días	mar 23/07/19	mié 24/07/19				
137		-5	Conexiones y Jumpers	1 día	mié 21/08/19	mié 21/08/19				
138		-9	Transformadores	3 días	lun 29/07/19	mié 31/07/19				
139			Alumbrado Publico	2 días	mié 21/08/19	jue 22/08/19				
140			Normalización Suministros	9 días	mié 02/10/19	lun 14/10/19				
141		-5	Remoción	92 días	mar 25/06/19	jue 31/10/19				
142			Tendido de Conductor Media Tensión	2 días	mar 25/06/19	jue 27/06/19				
143			Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días	mar 22/10/19					
144	•	-5	Armados de Media Tensión	3 días	lun 22/07/19	mié 24/07/19				
145	•		Armados de Baja Tensión	3 días	vie 25/10/19	mar 29/10/19				
146	Ť	-5	Transformadores	2 días	jue 24/10/19	vie 25/10/19				
147			Izado de postes	4 días	lun 28/10/19	jue 31/10/19				
148			Cierre de Polígono 6	0 días	jue 31/10/19	jue 31/10/19				
149		-5	Cierre de Obras	20 días	vie 01/11/19	jue 28/11/19				
150		-5	Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios A	ctua 1 ms	vie 01/11/19	jue 28/11/19				
			Tareas críticas	solo fin		Resumen ma	nual			
				solo duración		Resumen del	prove	ecto		
				Línea base		Tareas extern				
				División de la línea b	ase			\Diamond		
				Hito de línea base		Tarea inactiva	a	-		
				Hito de linea base	•	Hito inactivo				
				Progreso del resume	n	Resumen ina		· ·		
				Resumen		Fecha límite	CLIVO	+	П	

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	02 ab	r '18 <u>/ X </u>	09 abr '1
.51		ue tarea	Presentación de Cierre de O	bras	0 días	jue 28/11/19	jue 28/11/19	D L N	L M X J V S L) L IVI
			Tareas críticas		solo fin	3	Resumen ma	nual		
			División crítica		solo duración		Resumen del	proyecto		
			Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas extern	as		
			Tarea		División de la línea bas	e	Hito externo		\Diamond	
			División		Hito de línea base	\Diamond	Tarea inactiva	ı		
			Progreso de tarea		Hito	♦	Hito inactivo			
					Progreso del resumen		Resumen inac	tivo		
			Tarea manual							





















































































































































































