

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION ALMACEN COPE LA VEGA
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
FURGON # 1			
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	65.77	M²
1.02	Suministro e instalación de Fibra Ulsa R11 de espesor= 3"1/2"(8.89) ancho= 0.60cm L= 21.50mts para reducir la generacion de calor y acustica de manera interna del furgon.15 M2 = 1 ROLLO . Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro de corte hueco para puerta de baño de (0.70mts x 2.10mts) en parte trasera .segun nuevo diseño.Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
2.02	Suministro de corte hueco para 3 und de ventanas corredizas de (2.00mts x 1.00mts y 0.50mts x 0.50mts) en parte laterales .segun nuevo diseño.Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. en area: deposito menor. Ver mas detalles en planos .	1.00	U
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.70mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. en area: baño. Ver mas detalles en planos .	1.00	U
2.05	Suministro e colocacion de perfil de 2"x 2" para marco refuerzo para hueco de puertas y ventanas . Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
2.06	Suministro e instalación Puerta comercial doble en perfilera blanca de (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Area : de oficina principal.	1.00	U
2.07	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca (2.00mts x 1.00 mts instalacion, masillada) para areas de oficina . Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	2.00	U
2.08	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca (0.50mts x 0.50mts instalacion, masillada) para area: de baño. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	1.00	U
2.09	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventanas laterales , incluye pintura óxido negro. Ver mas detalles en planos.	45.73	P²
2.10	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales en ventanas y puerta comercial, usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobación previa de SSGG.	86.40	P²
2.11	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de oficina. Medidas huecos (2 und de 2.20 mts x 1.20 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada.	60.69	P²
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería pvc .	3.00	U
3.02	Salidas de Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería pvc .	2.00	U
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	1.00	U
3.04	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.07	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts empotrada en plafond, de color blanca con borde de metal , En areas : de oficina. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En areas : deposito. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámpara LED circular,18watts Superficial. Para area de baño. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	1.00	U
3.10	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior lateral derecho, con bombilla 24watts. Y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U
3.11	Suministro e instalación de extractor de 14"x14", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m . piso/ extractor En area cuarto de deposito. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.12	Suministro de extractor de 12"x12", 120 VAC, existente en el area incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m . piso/ extractor En area interna del baño. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.13	Suministro e Instalación Acometida Registros y Tubería Telefónica en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.14	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Principal 1-1/2" y A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tubería EMT de 3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
3.15	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces interna y Exteriores en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.16	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Registro en tubería EMT 1/2" : para extractores interior del furgon, incluye breaker .y conductores especificados en planos. Ver mas detalles en plano. para furgon # 1.	1.00	Pa
3.17	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U
3.18	Perforaciones,excavaciones y ranurado de paredes de sheetrock , piso y techo para instalación instalaciones electricas . Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa
3.19	Suministro y colocación de resanes para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras, excavaciones abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa
4.00	PISO		
4.01	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50cm x 0.50cm.porcelanato ,para toda area del furgon y baño , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	27.95	M²
4.02	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock existente y nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada.	24.53	MI
5.00	PINTURA		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	88.91	M²

6.00	BAÑO		
6.01	Suministro y colocacion de salidas de tuberias de descarga para (un inodoro,un lavamano de pedestal .) conectar a Registro descarga.	1.00	p.a
6.02	Suministro y colocacion de acometidas de agua potable (un inodoro, un lavamano) incluye implemento de instalacion accesorios , pieza ,tuberia solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a
6.03	Suministro de colocacion de ceramica blanca de pared. Solicitar aprobación previa de SSGG.	17.19	M²
6.04	Suministro y colocacion de aparatos sanitario de color blanco en area de baño 1 inodoro de dos pieza y 1 lavamanos de pedestal. Incluye (implemetos de instalacion, griferias para lavamano.)	1.00	Pa
7.00	A/A		
7.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condesadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
7.02	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
7.03	Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de 3/8", 3 tiras de Vacocel 3/4",20 pies de alambre de goma 14/4, 1 filtro de línea 0835, y 15 Libras Refrigerante. Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .	1.00	Pa
8.00	TECHO		
8.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" PVC en el Área de oficina y baño . incluye instalación rieles y soportes. H=2.40mts. Solicitar aprobación previa SSGG.	15.55	M²
VERSIÓN			
9.00	A/A		
9.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, piso-techo, para Area: Oficina , Ver ubicación en plano. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
15.00	LIMPIEZA FINAL		
15.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	Pa

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

