

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
FURGON # 1					RD\$ -
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				-
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	65.77	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Fibra Ulsa R11 de espesor= 3 7/16" (8.89) ancho= 0.60cm L= 21.50mts para reducir la generacion de calor y acustica de manera interna del furgon.15 M2 = 1 ROLLO . Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Suministro de corte hueco para puerta de baño de (0.70mts x 2.10mts) en parte trasera .segun nuevo diseño.Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
2.02	Suministro de corte hueco para 3 und de ventanas corredizas de (2.00mts x 1.00mts y 0.50mts x 0.50mts) en parte laterales .segun nuevo diseño.Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso.en area: deposito menor. Ver mas detalles en planos .	1.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.70mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso.en area: baño. Ver mas detalles en planos .	1.00	U		RD\$ -
2.05	Suministro e colocacion de perfil de 2"x 2" para marco refuerzo para hueco de puertas y ventanas . Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación Puerta comercial doble en perfilieria blanca de (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Area : de oficina principal.	1.00	U		RD\$ -
2.07	Suministro y colocacion de ventana de cristal coreidiza blanca (2.00mts x 1.00 mts instalacion, masillada) para areas de oficina . Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	2.00	U		RD\$ -
2.08	Suministro y colocacion de ventana de cristal coreidiza blanca (0.50mts x 0.50mts instalacion, masillada) para area: de baño. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	1.00	U		RD\$ -
2.09	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventanas laterales , incluye pintura óxido negro. Ver mas detalles en planos.	45.73	P²		RD\$ -
2.10	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales en ventanas y puerta comercial, usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobación previa de SSGG.	86.40	P²		RD\$ -
2.11	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de oficina . Medidas huecos (2 und de 2.20 mts x 1.20 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada.	60.69	P²		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tuberia pvc .	3.00	U		RD\$ -
3.02	Salidas de Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tuberia pvc .	2.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	1.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U		RD\$ -
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U		RD\$ -
3.07	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts empotrada en plafond, de color blanca con borde de metal , En areas : de oficina . y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U		RD\$ -
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En areas : deposito. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U		RD\$ -
3.09	Suministro e instalación de Lámpara LED circular,18watts Superficial. Para area de baño. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	1.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior lateral derecho, con bombilla 24watts. Y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de extractor de 14"x14", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m . piso/ extractor En area cuarto de deposito. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro de extractor de 12"x12", 120 VAC, existente en el area incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m . piso/ extractor En area interna del baño. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.13	Suministro e Instalación Acometida Registros y Tubería Telefónica en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Principal 1-1/2" y A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tubería EMT de 3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
3.15	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces interna y Exteriores en Tubería EMT 1/2" . Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.16	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Registro en tubería EMT 1/2" : para extractores interior del furgon, incluye breaker .y conductores especificados en planos. Ver mas detalles en plano. para furgon # 1.	1.00	Pa		RD\$ -
3.17	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16. Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U		RD\$ -

3.18	Perforaciones,excavaciones y ranurado de paredes de sheetrock , piso y techo para instalación instalaciones electricas . Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
3.19	Suministro y colocación de resanes para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras, excavaciones abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
4.00	PISO				RD\$	-
4.01	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50cm x 0.50cm.porcelanato ,para toda area del furgon y baño , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	27.95	M²		RD\$	-
4.02	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock existente y nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada.	24.53	MI		RD\$	-
5.00	PINTURA				RD\$	-
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	88.91	M²		RD\$	-
6.00	BAÑO				RD\$	-
6.01	Suministro y colocacion de salidas de tuberías de descarga para (un inodoro,un lavamano de pedestal .) conectar a Registro descarga.	1.00	p.a		RD\$	-
6.02	Suministro y colocacion de acometidas de agua potable (un inodoro, un lavamano) incluye implemento de instalacion accesorios , pieza ,tubería solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
6.03	Suministro de colocacion de ceramica blanca de pared. Solicitar aprobación previa de SSGG.	17.19	M²		RD\$	-
6.04	Suministro y colocacion de aparatos sanitario de color blanco en area de baño 1 inodoro de dos pieza y 1 lavamanos de pedestal. Incluye (implemetos de instalacion, griferías para lavamano.)	1.00	Pa		RD\$	-
7.00	A/A				RD\$	-
7.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condesadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
7.02	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
7.03	Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de 3/8", 3 tiras de Vacocel 3/4",20 pies de alambre de goma 14/4, 1 filtro de línea 0835, y 15 Libras Refrigerante. Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .	1.00	Pa		RD\$	-
8.00	TECHO				RD\$	-
8.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" PVC en el Área de oficina y baño . incluye instalación rieles y soportes. H=2.40mts. Solicitar aprobación previa SSGG.	15.55	M²		RD\$	-
INVERSIÓN					RD\$	-
9.00	A/A				RD\$	-
9.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, piso-techo, para Area: Oficina. Ver ubicación en plano. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
15.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
15.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	Pa		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
16.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
16.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
16.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
17.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
18.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

