

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																												
						'11 may '16   19 jun '16   7 ago '16   25 sep '16   13 nov '16   1 ene '17   19 feb '17   9 abr '17   28																											
1		<b>Circuito MCRI101</b>	<b>213 días</b>	<b>lun 27/6/16</b>	<b>mié 19/4/17</b>																												
2		<b>Adquisiciones</b>	<b>89 días</b>	<b>lun 27/6/16</b>	<b>jue 27/10/16</b>																												
3		Postes	56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/16																												
4		Herrajes y Conectores	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/16																												
5		Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/16																												
6		Transformadores y Eq. Protección	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10/16																												
7		Equipos de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16																												
8		Evaluación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16																												
9		<b>Etapa 1</b>	<b>51.21 días</b>	<b>jue 27/10/16</b>	<b>vie 6/1/17</b>																												
10		Izaje de Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11/16																												
11		Armado de Estructuras	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/11/16																												
12		Tendido de Conductores	7.45 días	mié 16/11/16	vie 25/11/16																												
13		Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/16																												
14		Instalación de Luminarias	5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12/16																												
15		Correcciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/12/16																												
16		Remociones	2.68 días	mar 13/12/16	vie 16/12/16																												

Proyecto: Cronograma Modelo M  
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																																																
						'11 may '16							19 jun '16							7 ago '16							25 sep '16							13 nov '16						1 ene '17						19 feb '17						9 abr '17	
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X																
17		Normalización de Suministros	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/17																																																
18		Evaluación	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/17																																																
19		<b>Etapa 2</b>	<b>51.21 días</b>	<b>mar 6/12/16</b>	<b>mié 15/2/17</b>																																																
20		Izaje de Postes	8.94 días	mar 6/12/16	vie 16/12/16																																																
21		Armado de Estructura	5.37 días	vie 16/12/16	lun 26/12/16																																																
22		Tendido de Conductores	7.45 días	lun 26/12/16	mié 4/1/17																																																
23		Montaje de Transformadores	5.37 días	mié 4/1/17	jue 12/1/17																																																
24		Instalación de Luminarias	5.37 días	jue 12/1/17	jue 19/1/17																																																
25		Correcciones	1.34 días	jue 19/1/17	vie 20/1/17																																																
26		Remociones	2.68 días	vie 20/1/17	mié 25/1/17																																																
27		Normalización de Suministros	14.69 días	mié 25/1/17	mié 15/2/17																																																
28		Evaluación	0 días	mié 15/2/17	mié 15/2/17																																																
29		<b>Cierres Técnico y Administrativo</b>	<b>46 días</b>	<b>mié 15/2/17</b>	<b>mié 19/4/17</b>																																																
30		Cierre Técnico	24 días	mié 15/2/17	lun 20/3/17																																																
31		Cierre Administrativo	22 días	mar 21/3/17	mié 19/4/17																																																
32		Evaluación	0 días	mié 19/4/17	mié 19/4/17																																																

Proyecto: Cronograma Modelo M Fecha: mar 19/12/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			